
Styrelse/Nämnd: Teknik- och fritidsnämnden

§	Beslutsärenden:	Dnr	Sida
Ärenden			
§ 222	Förvaltningschefen informerar		2
§ 223	Slutredovisning av projekt Styr och övervakning konvertering till EBO, projektnummer 231083	TFN.2024.255	3
§ 224	Slutredovisning av projekt Borbacka skola belysning, golv och målning, projektnummer 231121	TFN.2024.353	6
§ 225	Slutredovisning av projekt GC-väg Park arena, projektnummer 211039	TFN.2024.384	8
§ 226	Slutredovisning av projekt Trafiksäkerhetsåtgärder Lundavägen Bredaryd, projektnummer 211033	TFN.2024.161	10
§ 227	Slutredovisning av projekt Storgatan Bredaryd, projektnummer 1136_210033	TFN.2024.383	12
§ 228	Slutredovisning av projekt Hastighetsdämpande åtgärder Grevevägen-Västbovägen, projektnummer 210055	TFN.2024.343	14
§ 229	Remissvar gällande Handbok Arbete på väg	TFN.2024.356	17
§ 230	Medborgarinitiativ - Vattentunnor	TFN.2023.199	19
§ 231	Slutredovisning av projekt Skyfallsväg Enehagsvägen, projektnummer 200100	TFN.2024.376	20
§ 232	Slutredovisning av projekt VA-sanering Växjövägen 72-80, projektnummer 304101	TFN.2024.375	22
§ 233	Slutredovisning av projekt Gatuarbeten vid Växjövägen 72-80, projektnummer 210081	TFN.2024.378	24
§ 234	Slutredovisning av projekt VA-sanering Bangatan Rydaholm, projektnummer 304090	TFN.2024.379	26
§ 235	Slutredovisning av projekt Gatuarbeten vid Bangatan, projektnummer 210076	TFN.2024.377	28
§ 236	Korrigerig av beslut gällande slutredovisning av projekt Industriområdet Minken Mården, projektnummer 304085	TFN.2024.321	30
§ 237	Korrigerig av beslut gällande slutredovisning av projekt Vråenparken, projektnummer 214015	TFN.2024.351	31
§ 238	Värnamobadet redovisning av verksamhet 2024	TFN.2024.371	32
§ 239	Meddelanden		33
§ 240	Övriga frågor		34

Teknik- och fritidsnämnden

2024-11-12

Plats och tid:	Sammanträdesrum Gillet, kl 09:30-12.10
Beslutande:	Gottlieb Granberg (M) ordförande Per Karlander (M) Patrik Ekwall (KD) Peter Winding (C) Kari Idström (L) Bo Svedberg (S) Britt-Marie Sellén Nilsson (S) Kim Pedersen (S) Kurt Nordin (SD)
Övriga närvarande:	Jesper du Rietz, förvaltningschef Antti Vähäkari, avdelningschef VA Martin Eriksson, avdelningschef gata och park Johan Arvidsson, avdelningschef fritid Henrik Lönngren, avdelningschef teknik och projekt Stefan Åberg Malmer, avdelningschef fastighet Helena Nyberg, kvalitets- och utvecklingsledare Michael Hultgren, driftingenjör §§ 223-224 Per Nordin, el-ingenjör §§ 223-224 Linus Enochson, projektör §§ 223-231 Andreas Petersson, projektledare §§ 228-235 Felix Nyberg, praktikant Gröndalsskolan Maria Grimstål, nämndsekreterare
Utses att justera:	Bo Svedberg (S)
Justeringens plats och tid:	Digital justering 2024-11-19

**Paragrafer:
222-240**

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott:	Teknik- och fritidsnämnden	
Sammanträdesdatum:	2024-11-12	Paragrafer: 222-240
Datum för anslags uppsättande:	2024-11-20	Datum för anslags nedtagande: 2024-12-13
Förvaringsplats för protokollet:	Teknik- och fritidsförvaltningen	

§ 222 Dnr:

Förvaltningschefen informerar

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Situationen för projektörer

Teknik- och fritidsförvaltningens projektörer har just nu en extra hög belastning. Förvaltningens projekteringsförmåga är beroende av att det finns god planering och framförhållning från andra aktörer. Samhällsbyggnadsförvaltningen och mark- och exploateringsenheten är två aktörer som blir berörda och de kommer få information om att det kan dröja en tid när de efterfrågar förvaltningens insatser på projekteringssidan.

Driftmedel för vägar

Förvaltningen har senaste åren byggt flera nya vägar och gång- och cykelvägar med mera, men inte fått utökad driftbudget för driften av dessa. Förvaltningen har fått hantera det genom att göra rationaliseringar och prioriteringar. Förvaltningen undersöker system som kan beräkna vad det kostar per meter att sköta den utökade driften. Det kommer ge underlag inför budgetberedningen för 2026.

Operativt arbete med miljö

Teknik- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen avser att förbättra samverkan och samarbete när det gäller miljöfrågor. Det är framförallt tre områden som har diskuterats:

1. Deponier och förorenad mark
2. Mark- och anläggningsarbete med hantering av massor, återbildning med mera.
3. Operativt arbete med miljö. Bedömningen är att det behöver anställas en miljöingenjör. Inom närmaste åren kommer det förmodligen behövas fler miljöingenjörer som arbetar operativt för att kunna följa miljökraven. Bedömningen är vidare att tjänsten bör vara förlagd till teknik- och fritidsförvaltningen. Förvaltningarna, teknik- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, kommer tillsammans ta fram underlag inför nästa budgetberedning för att möta kommunens behov inom miljöfrågorna.

Beslut skickas till:

§ 223 Dnr: TFN.2024.255

Slutredovisning av projekt Styr och övervakning konvertering till EBO, projektnummer 231083

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

- att** godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Styr och övervakning konvertering EBO, projektnummer 231083 samt
- att** underskottet på 602 546 kronor regleras mot projekt Övergripande årliga anslag fastighetsavdelningen projekt 231000.

Ärendebeskrivning

Projektet Styr och övervakning konvertering EBO (ett system för fastighetsautomation) är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar ombyggnad och modernisering av äldre styr- och reglersystem för fastighetsautomation (värme, ventilation och belysning) i tio fastigheter för att anpassa och integrera dessa till ett gemensamt överordnat fastighetsövervakningssystem. Tidigare har förvaltningen haft tre olika fastighetsövervakningssystem och vill nu minska dessa till ett för att minska kostnader för licenser och uppgraderingar.

Från och med 2023 har medlen i flera olika fastighetsprojekt (till exempel energisparåtgärder och planerat fastighetsunderhåll) förts över till ett gemensamt övergripande projekt "Övergripande årliga anslag", med projektnummer 231000. Medel har sedan fördelats ut till de olika mindre fastighetsprojekten utifrån planerade åtgärder. För projekt Övergripande årliga anslag fastighetsavdelningen projektnummer 231000 återstår det 3 603 508 kronor (aktuellt projekt samt ett projekt till inräknade), samtliga medel finns planerade åtgärder för.

Beställare av projektet

Teknik och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

I byggbranschen används två olika standardavtal:

- AB04 står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig handling.

Forts.

TFN § 223 (forts.)

- ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Det aktuella projektet har haft entreprenadformen ABT06.

Historik, tider och information

Projektstart år 2022

Projektslut 2023-12-31

Viktiga händelser under projektets gång:

Efter sviterna av coronaepidemin uppkom en halvledarbrist som ledde till en stor komponentbrist i hela världen. Detta påverkade projektet negativt i form av stora leveransförseningar, mer än tio månader på hårdvara, samt att alternativa produkter har fått väljas vilket har påverkat kostnaderna.

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Tu § 102 2022 från projekt Oförutsedda
fastighetsinvesteringar, projekt 231005 2 000 000 kr

Kostnader 2022	263 891 kr
Kostnader 2023	<u>2 338 655 kr</u>
Totalkostnader	2 602 546 kr

Underskott på projektet 602 546 kr

Sammanfattning

Underskottet förklaras delvis av komponentbrist. Väntetiden på föreskriven hårdvara var beräknad till ett år eller mer, varför andra komponenter valdes för att inte projektet skulle tappa i tid. Dessa komponenter var dyrare.

Projektet utökades i syfte att förstärka energisparåtgärder. Dessa extra kostnader (totalt 97 684 kronor) uppkom för att uppdatera befintliga, gamla funktioner med nya mer energibesparande funktioner som till exempel astrostyrning (system som anpassar efter solens upp- och nergång). Astrostyrning säkerställer en mer exakt funktion på utebelysning då den ersätter krånglande skymningsrelä och luxgivare. Besparingen består främst i att det är ett säkrare system som gör att det inte behöver bytas ut delar som till exempel skymningsreläer. I några fastigheter har det

Forts.

TFN § 223 (forts.)

också kompletterats med självoptimerande värmekurvor där varje system själv anpassar sin reglerkurva efter värmebehovet i fastigheten. Sedan systemet installerades går det att se att framledningstemperaturen har kunnat sänkas med 10–30 %, med bibehållen inomhuskomfort, beroende på fastighetstyp och årstid.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Styr och övervakning konvertering EBO, projektnummer 231083 samt
- att** underskottet på 602 546 kronor regleras mot projekt Övergripande årliga anslag fastighetsavdelningen projekt 231000.

Beslut skickas till:

§ 224 Dnr: TFN.2024.353

**Slutredovisning av projekt Borbacka skola
belysning, golv och målning, projektnummer
231121**

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

- att** godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Borbackaskola belysning, golv och målning projektnummer 231121 samt
- att** överskottet på 31 130 kronor regleras mot Övergripande årliga anslag fastighetsavdelningen, projektnummer 231000.

Ärendebeskrivning

Projektet Borbackaskola belysning, golv och målning är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar ny energisnål belysning samt tavelbelysning som uppfyller dagens krav på jämnhet och styrka för undervisningslokaler. Vidare har skolan fått aktiv tändning, automatisk släckning och ljusfördunkling. Gammal golvbeklädnad byttes till ny, lister byttes ut och lokalerna målades om.

Medel till projekt har anvisats från projekt Övergripande årliga anslag fastighetsavdelningen, projektnummer 231000, där det återstår 3 603 508 kronor (aktuellt projekt samt ett till projekt inräknade) samtliga medel finns planerade åtgärder för.

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

I byggbranschen används två olika standardavtal:

- AB04 står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig handling.
- ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Det aktuella projektet har haft entreprenadformen ABT06.

Forts.

TFN § 224 (forts.)

Historik, tider och information

Projektstart år 2024

Projektslut 2024-08-12

Ekonomi***Anvisade medel enligt följande:***

Beslut Tfn § 5, 2024 från projekt 231000 Övergripande
årliga anslag fastighetsavdelningen 650 000 kr

Kostnader 2024 618 870 kr

Överskott på projektet 31 130 kr

Sammanfattning

Projektet har följt planeringen och resultatet är lyckat.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning
av projekt Borbackaskola belysning, golv och målning
projektnummer 231121 samt

att överskottet på 31 130 kronor regleras mot Övergripande
årliga anslag fastighetsavdelningen, projektnummer 231000.

Beslut skickas till:

§ 225 Dnr: TFN.2024.384

Slutredovisning av projekt GC-väg Park arena, projektnummer 211039

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt GC-väg Park arena, projektnummer 211039 samt

att överskottet på 302 497 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001.

Ärendebeskrivning

Projektet GC-väg (gång- och cykelväg) Park arena är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar en ny GC-väg i anslutning till Gröndalsskolan och nya Park arena. I samband framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra byggnationen av Park arena har teknik- och fritidsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen sett över GC-vägarna i området. Den tidigare GC-vägen som gick rakt över Gröndalsskolans entrétorg har i detta projekt flyttats utanför skolområdet för att leda undan obehörig cykel- och gångtrafik från skolområdet. Den nya GC-vägsträckningen, som är något längre för de som inte har Gröndalsskolan som målpunkt, har fungerat relativt väl.

Medel till projekt har anvisats från projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001, där de återstående medlen om 2 904 949 kronor är in-tecknade (aktuellt projekt samt ett till inräknade).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen.

Entreprenadform

ABT06 som står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, och som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Historik, tider och information

Projektstart år 2023

Projektslut 2023

Forts.

TFN § 225 (forts.)

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Tfn § 69, 2023 från projekt GC-vägar
för fördelning, 211001 1 500 000 kr

Kostnader 2023 1 197 503 kr

Överskott på projektet 302 497 kr

Sammanfattning

Projektet genomförts enligt plan. Överskottet förklaras bland annat av att det gick att göra betydande samordningsvinster då vägen anlades samtidigt som det pågick övriga markarbeten i området. Utvärdering kan behöva göras för att klargöra om GC-vägen fullt ut leder undan den obehörig gång- och cykeltrafiken från skolområdet.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt GC-väg Park arena, projektnummer 211039 samt
- att** överskottet på 302 497 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001.

Beslut skickas till:

§ 226 Dnr: TFN.2024.161

**Slutredovisning av projekt
Trafiksäkerhetsåtgärder Lundavägen Bredaryd,
projektnummer 211033**

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Trafiksäkerhetsåtgärder Lundavägen, utredning projektnummer 211033 samt

att underskottet på 67 612 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001.

Ärendebeskrivning

Projektet Trafiksäkerhetsåtgärder Lundavägen Bredaryd är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar en utredning för att utreda vilka möjligheter det finns för att bygga om Lundavägen för att främst förbättra förutsättningar för gående och cyklister men även för att öka kvalitet i gaturummet.

Lundavägen är en av Bredaryds viktigaste vägar och sträcker sig igenom stora delar av Bredaryds samhälle i väst-östlig riktning. Den förbinder industriområde i väster med bostäder, skola och samhällsservice som restauranger, butiker och bibliotek och de viktiga busshållplatserna vid Östra vägen. Bredaryds vägförening har uppmärksammat Värnamo kommun på att Lundavägen idag upplevs ha relativt höga hastigheter och en betydande del tung trafik som passerar intill skola och samhällets mer centrala delar. Utifrån detta har förvaltningen valt att titta närmare på denna väg.

Då Lundavägen är en mycket gammal huvudgata med väldigt oregelbundna fastighetsgränser längs dess sträckning har utredningsarbetet längs vissa sträckor varit relativt komplicerat för att säkerställa att önskade funktioner får plats i de aktuella gatusnitten. Detta har varit kostnadsdrivande och förklarar underskottet.

Medel till projekt har anvisats från projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001, där de återstående medlen om 2 904 949 kronor är intecknade (aktuellt projekt samt ett till inräknade).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Forts.

TFN § 226 (forts.)

Entreprenadform

Utredningen är utförd av konsultföretaget Sweco under ledning av arbetsgrupp från teknik- och fritidsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen.

Historik, tider och information

Projektstart år 2022

Projektslut 2024

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut 2023 Tfn § 69 2023 från projekt GC-vägar för

Fördelning, projektnummer 211001	350 000 kr
----------------------------------	------------

Kostnader 2022	21 263 kr
----------------	-----------

Kostnader 2023	389 914 kr
----------------	------------

Kostnader 2024	6 435 kr
----------------	----------

Totalkostnader	417 612 kr
----------------	------------

Underskott på projektet

67 612 kr

Sammanfattning

Projektet har genomförts enligt plan. När det blir aktuellt för ombyggnation av Lundavägen finns det ett bra underlag för den framtida detaljprojekteringen.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Trafiksäkerhetsåtgärder Lundavägen, utredning projektnummer 211033 samt

att underskottet på 67 612 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001.

Beslut skickas till:

§ 227 Dnr: TFN.2024.383

Slutredovisning av projekt Storgatan Bredaryd, projektnummer 1136_210033

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Storgatan Bredaryd, projektnummer 1136_210033 samt

att överskottet på 35 007 kronor regleras mot 2024 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Projektet Storgatan Bredaryd är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar en uppfräschning och iordningställande av belysning, planteringar, plattytor och parkeringsytor längs Storgatan och torgytan framför ICA i Bredaryd. Ytorna längs Storgatan har varit eftersatta och en uppdatering av dessa har varit nödvändig. Planteringar på torget har gjorts om och fått nya träd, buskar och perenner. Plattytor har renoverats och alla lägre belysningsstolpar har bytts ut mot nya. En korttidsparkering har även anordnats i anslutning till torget efter önskemål från Bredaryds Vägförening.

Beställare av projektet

Teknik och fritidsförvaltningen.

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2019

Projektslut 2024

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

2018 Investeringsbudget Kf § 247, 2017	500 000 kr
2019 Investeringsbudget Kf § 224, 2018	<u>300 000 kr</u>
Total budget	800 000 kr

Kostnader 2019	57 500 kr
Kostnader 2020	45 632 kr
Kostnader 2021	375 436 kr
Kostnader 2023	164 189 kr
Kostnader 2024	<u>122 236 kr</u>
Totalkostnader	764 993 kr

Överskott på projektet 35 007 kr

Forts.

TFN § 227 (forts.)

Sammanfattning

Projektet har genomförts enligt plan och ytorna intill Storgatan har genomgått en betydande uppfräschning.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Storgatan Bredaryd, projektnummer 1136_210033 samt

att överskottet på 35 007 kronor regleras mot 2024 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 228 Dnr: TFN.2024.343

Slutredovisning av projekt Hastighetsdämpande åtgärder Grejevägen-Västbovägen, projektnummer 210055

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Hastighetsdämpande åtgärder Grejevägen-Västbovägen projektnummer 210055 samt

att underskottet på 728 476 kronor regleras mot 2024 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Projektet Hastighetsdämpande åtgärder Grejevägen-Västbovägen är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet syftade till att sänka hastigheten och minska genomfartstrafiken i korsningen Grejevägen-Västbovägen.

Efter genomförda mätningar och inledande utredning fattade tekniska utskottet under 2021 TU § 48 beslut att tillsätta medel och att utöka projektet till att omfatta hela Grejevägen och på så sätt hantera otillåtet höga hastigheter i området och samtidigt förbättra möjligheterna för gående och cyklister på sträckan. Projektet har därmed syftat till att och få mer av genomfartstrafiken att välja genomfartsgatorna Götavägen, Halmstadsvägen samt Silkesvägen i stället för att gena igenom bostadskvarteren längs Grejevägen. Vid mätningar 2020 konstaterades medelhastighet på sträckan som var väl över gällande 40 km/h. Projektet omfattar en avsmalning av gatan till förmån för en bredare gång- och cykeltväg samt breddning av grönremsa där träd nu är planterade. Träden bidrar till att gaturummet upplevs som smalare och därmed till lägre hastigheter. Träd i stadsmiljö bidrar även till en attraktivare miljö och flera ekosystemtjänster så som klimatanpassning.

Gång- och cykeltvägen längs Grejevägen är, efter ombyggnaden och övriga infrastrukturåtgärder, en av stadens mest nyttjade. Denna förbinder bostäder och skolor kring Folkets park med Mossleskolan, och intilliggande bostadsområden men också vidare mot stadens största arbetsplats Värnamo Sjukhus. Vid de senaste cykelmätningarna konstaterades stora flöden i samband med skoldagens slut. I maj månad uppmättes i genomsnitt 435 cykelpassager per dygn på Grejevägen.

Forts.

TFN § 228 (forts.)

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen.

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2020

Projektslut 2024

Ekonomi**Anvisade medel enligt följande:**

Investeringsbudget 2020 KF § 229, 2019	400 000 kr
Beslut TU § 48 2021 från projekt 210019	
Hastighetsplan	1 600 000 kr
Bidrag från Trafikverket 2022	<u>760 148 kr</u>
Total budget	2 760 148 kr

Kostnader 2020	8 935 kr
Kostnader 2021	40 960 kr
Kostnader 2022	2 949 272 kr
Kostnader 2023	486 797 kr
Kostnader 2024	<u>2 660 kr</u>
Totalkostnader	3 488 624 kr

Underskott på projektet **728 476kr**

Sammanfattning

Projektet hade avsedd effekt och flera boende samt senaste cykelmätningarna vittnar om detta. Under arbetets gång konstaterades att det var nödvändigt att även justera trottoaren på västra sidan om Grevevägen. Anledningen till det var att kantsten och beläggning var i stort behov av renovering och att göra detta i samband med övriga åtgärder bedömdes som betydligt mer kostnadseffektivt på grund av att maskiner fanns på plats. Detta ledde också till mindre trafikstörningar i området. Justering av trottoaren är förklaringen till merparten av projektets underskott. Då tiden mellan budgetarbete och genomförande drog i väg i tid längre än beräknat gjorde generella kostnadsökningar under coronapandemin att kostnaderna ökade, vilket också bidrog till projektets underskott.

Forts.

TFN § 228 (forts.)

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Hastighetsdämpande åtgärder Grevevägen-Västbovägen projektnummer 210055 samt
- att** underskottet på 728 476 kronor regleras mot 2024 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 229 Dnr: TFN.2024.356

Remissvar gällande Handbok Arbete på väg

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att i yttrande till kommunstyrelsen uttala att tillsynsfunktionen över verksamheten arbete på väg inte bör konkurrensutsättas.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 15 oktober 2024 Ks § 331 att remittera ärendet Handbok – Arbete på väg till teknik- och fritidsnämnden samt att yttrande ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 22 november 2024. Handboken styr hur aktörer som utför arbeten i eller i närheten av trafikmiljö ska säkerställa säkerheten för sin egen personal och för de trafikanter som passerar platsen genom till exempel skyltar och annat avstängningsmaterial.

Teknik- och fritidsförvaltningen är i grunden mycket positiv till att denna handbok införs i Värnamo kommun. Det är tjänstemän från teknik- och fritidsförvaltningen som har föreslagit detta för kollegor på samhällsbyggnadsförvaltningen och även förmedlat underlagen. Syftet har varit att dels tydliggöra vilka krav som ska gälla i Värnamo kommun för att underlätta produktion och säkerställa säkerheten i arbeten som sker i vägområde, dels att möjliggöra en kravställning på externa aktörer, som idag saknas. Till viss del kan detta nya regelverk komma att ställa nya krav även på kommunens verksamhet. Planen är dock att hitta bra arbetssätt så att detta endast i ringa omfattning ökar den administrativa bördan för personalen, eller blir kostnadsdrivande för driftsekonomin.

Den enda synpunkt teknik- och fritidsförvaltningen har är en del i samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse (framgår även av kommunstyrelsens beslut) om att tillsynen inte behöver ske av en myndighet och att möjligheten att konkurrensutsätta tillsynen kommer ses över. Detta bedömer teknik- och fritidsförvaltningen som problematiskt och det finns dåliga erfarenheter av ett sådant upplägg från grannkommuner. Teknik- och fritidsförvaltningen vill inte att tillsynens huvudsyfte ska vara att leta fel och utdöma viten, även om så ska kunna ske vid behov, utan istället främst vara en hjälp att göra rätt kollegor emellan.

Forts.

TFN § 229 (forts.)

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att i yttrande till kommunstyrelsen uttala att tillsynsfunktionen över verksamheten arbete på väg inte bör konkurrensutsättas.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 230 Dnr: TFN.2023.199

Medborgarinitiativ - Vattentunnor

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar
att avslå medborgarinitiativet.

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativet Vattentunnor har lämnats till teknik- och fritidsnämnden för handläggning av kommunfullmäktiges ordförande.

Medborgarinitiativtagaren önskar att Värnamo kommun ska dela ut gratis vattentunnor för bevattning av trädgården med regnvatten.

Teknik- och fritidsförvaltningen anser att det är ett lovvärt initiativ och förstår initiativtagarens argument, men konstaterar att det inte finns medel till åtgärden. Bedömningen är att de positiva effekterna inte är tillräckliga för att motivera kostnaden. Det finns inget som hindrar att abonnenterna själv bekostar och ordnar med en sådan åtgärd om det skulle vara aktuellt.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta
att avslå medborgarinitiativet.

Beslut skickas till:
Kontaktcenter

§ 231 Dnr: TFN.2024.376

Slutredovisning av projekt Skyfallsväg Enehagsvägen, projektnummer 200100

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Skyfallsväg Enehagsvägen, projektnummer 200100 samt

att kostnaderna på 1 785 414 kronor regleras mot projekt Skyfallsvägar, projektnummer 200004.

Ärendebeskrivning

Projektet Skyfallsväg Enehagsvägen är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar två moment och hänger ihop med projektet 304076 VA-sanering Lagastigen-Enehagsvägen, Värnamo. Dessa två moment är:

1. Få fram en lösning som klarar av att hantera situationen som uppstår vid regn med mer än 30 års återkomsttid.
2. Låta bygga vald lösning med så lite påverkan på miljön som möjligt.

Projektets syfte är att avleda instängt vatten som annars inte kan ta sig ut mot Lagan, för att undvika att vatten vid kraftigt regn letar sig in fastigheter längs Kyrkogatan.

Bedömd projektbudget var 1,5 miljoner kronor. Denna kostnad avses finansieras från ramtilldelning Skyfallsvägar, projektnummer 200004. I projektet Skyfallsvägar finns det 1 858 730 kronor kvar (aktuellt projekt inräknat). Samtliga återstående medel är in-tecknade.

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

Egen Regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2022-06

Projektslut 2024-07

Viktiga händelser under projektets gång:

Projektering påbörjas av SWECO AB 2022-10 då utredning av teknikval utredes och två olika förslag togs fram.

Man gick från öppet dike till samlingsbrunn och 31x2 meter

Ø400 dagvattenledningar som mynnar ut i Lagan.

Bygghandlingar överlämnas till Värnamo Kommun 2023-11.

Forts.

TFN § 231 (forts.)

Ekonomi

Bedömd projektbudget 1 500 000 kr

Kostnader 2022 1 112 979 kr

Kostnader 2023 278 112 kr

Kostnader 2024 394 323 kr

Totalkostnader 1 785 414 kr

Underskott på projektet 285 414 kr

(Jämfört med bedömd projektbudget)

Sammanfattning

Projektet hanterade 31x2 meter Ø400 dagvattenledning och en platsbyggd brunn specialbeställd för projektet. Projektet har också inneburit flytt av träd och återplantering, flytt av en belysningspunkt samt flytt av en telebrunn som stod i vägen, vilket krävde extern personal. Telebrunnen förde också med sig att en försänkning behövde göras på en sträcka vid infarten till missionskyrkan samt återställning av den ytan. Anledningen till underskottet i projektet är att det från början planerades för ett utloppsdike som skulle avleda dagvatten, men detta hade inneburit åverkan på parken framför missionskyrkan. Lösningen blev att lägga ner nya dagvattenledningar och en platsbyggd brunn istället.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Skyfallsväg Enehagsvägen, projektnummer 200100 samt

att kostnaderna på 1 785 414 kronor regleras mot projekt Skyfallsvägar, projektnummer 200004.

Beslut skickas till:

§ 232 Dnr: TFN.2024.375

**Slutredovisning av projekt VA-sanering
Växjövägen 72-80, projektnummer 304101**

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning
av projekt VA-sanering Växjövägen 72-80, projektnummer
304101 samt
att kostnaderna på 1 958 462 kronor regleras mot projekt
Ledningsförnyelse, 304050.

Ärendebeskrivning

Projektet VA-sanering (vatten- och avloppssanering)
Växjövägen 72-80 är färdigställt och ska redovisas till teknik-
och fritidsnämnden. VA-ledningarna var i behov av att bytas.
Samtidigt flyttades även kommunala ledningar som fanns inne
på fastighetsmark som tillhörde glasmästeriet. Dessa ledningar
är nu förlagda med nya brunnar och ventiler ute i Växjövägen. I
projektet har det även förlagts och kopplats ihop ny
vattenledning i korsningen Tranbärsvägen/Växjövägen för att
skapa redundans i vattenleveransen till området. Längsta
sträckan som blev uppgrävd var 260 meter.

Bedömd projektbudget var 1,5 miljoner kronor och avses
finansieras från projekt Ledningsförnyelse, projektnummer
304050, där det återstår 10 842 293 kronor. Dessa medel är
intecknade för ett antal VA-saneringsprojekt.

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen.

Entreprenadform

Egen Regi

Historik, tider och information

Projektstart år (2023)
Projektslut september 2024

Ekonomi

Bedömd projektbudget	1 500 000 kr
Kostnader 2023	10 074 kr
Kostnader 2024	1 948 388 kr
Totalkostnader	1 958 462 kr

Underskott på projektet **458 462 kr**
(Jämfört med bedömd projektbudget)

Forts.

TFN § 232 (forts.)

Sammanfattning

Arbetet har utförts för att VA-kollektivets ledningsnät i Växjövägen i Värnamo var i behov av att förnyas samt att det fanns kommunala ledningar förlagda på privat fastighet.

När budget för projektet bestämdes var det inte känt att det fanns omfattande mängder berg i marken, vilket gjorde att sträckningen av ledningen fick göras om. Den delen av ledning som hade planerats att läggas ner i gräsbevuxet område, fick istället läggas ner i vägområde. Detta medförde även att gatuarbeten behövde göras, av vilken viss del belastar detta projekt. (Markarbeten upp till terrass belastar vatten- och avloppsverksamhet och arbeten ovanför terrass belastar gatuverksamhet.) Samhällsbyggnadsförvaltningen ställde krav på undersökningar på grund av att det fanns risk för föroreningar av diesel i marken. Förvaltningen behövde då anlita konsultföretag för riskbedömning. Då det behövde göras sprängarbeten behövde fastigheter längs med Växjövägen för- och efterbesiktigas.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt VA-sanering Växjövägen 72-80, projektnummer 304101 samt
- att** kostnaderna på 1 958 462 kronor regleras mot projekt Ledningsförnyelse, 304050.

Beslut skickas till:

§ 233 Dnr: TFN.2024.378

Slutredovisning av projekt Gatuarbeten vid Växjövägen 72-80, projektnummer 210081

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Gatuarbeten vid Växjövägen 72-80, projektnummer 210081 samt

att kostnaderna på 414 871 kronor regleras mot projekt Gatuarbeten vid ledningsförnyelse, projektnummer 210065.

Ärendebeskrivning

Projektet Gatuarbeten vid Växjövägen 72-80 är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar återställning efter VA-saneringsprojekt (vatten- och avloppssaneringsprojekt).

Bedömd projektbudget var 300 000 kronor och har avsetts att tas från projekt Gatuarbeten vid ledningsförnyelse, projektnummer 210065, där samtliga medel är använda för 2024 (underskott 504 491 kronor) ny ramtilldelning på 2,5 miljoner kronor för 2025 (aktuellt och ett projekt till inräknade).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2023

Projektslut oktober 2024

Ekonomi

Bedömd projektbudget	300 000 kr
----------------------	------------

Kostnader 2024	414 871 kr
----------------	------------

Underskott på projektet (Jämfört med bedömd projektbudget)	114 871 kr
--	-------------------

Sammanfattning

Projektet har genomförts för att återställa kör- och gåytan efter den VA-saneringen som gjordes på Växjövägen 72-80.

Förklaringen till projektets underskott var att delar av ledningen

Forts.

TFN § 233 (forts.)

behövde läggas i gatan, istället för på grönyta, som det var tänkt på grund av mycket berg i marken. Därmed blev det en längre sträcka av gata som behövde återställas.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Gatuarbeten vid Växjövägen 72-80, projektnummer 210081 samt

att kostnaderna på 414 871 kronor regleras mot projekt Gatuarbeten vid ledningsförnyelse, projektnummer 210065.

Beslut skickas till:

§ 234 Dnr: TFN.2024.379

Slutredovisning av projekt VA-sanering Bangatan Rydaholm, projektnummer 304090

Beslut

- Teknik- och fritidsnämnden beslutar
- att** godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt VA-sanering vid Bangatan, projektnummer 304090 samt
 - att** kostnaderna på 3 500 121 kronor regleras mot projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 304050.

Ärendebeskrivning

Projektet VA-sanering (vatten- och avloppssanering) Bangatan Rydaholm är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. VA-ledningarna på Bangatan i Rydaholm var eftersatta och i stort behov att bytas ut. De nya ledningarna dimensionerades upp för att klara av ett 20-års regn. Projektet innefattade även en utredning av ytinventering för spill-/dagvatten och de fastigheter som inte hade dagvattenservis fick en sådan.

Bedömd projektbudget var 4 miljoner kronor och avses finansieras ur projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 304050, där det återstår 10 842 293 kronor. Dessa medel är intecknade för ett antal VA-saneringsprojekt.

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen.

Entreprenadform

Egen Regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2022
Projektslut september 2024

Ekonomi

Bedömd projektbudget	4 000 000 kr
Kostnader 2022	85 833 kr
Kostnader 2023	307 476 kr
Kostnader 2024	<u>3 106 812 kr</u>
Totalkostnader	3 500 121 kr

Överskott på projektet
(Jämfört med bedömd projektbudget)

499 879 kr

Forts.

TFN § 234 (forts.)

Sammanfattning

Projektet följde framarbetad plan som togs fram av Värnamo kommun. Under byggnationen kopplades provisoriskt vatten in, vilket påskyndar och förenklar framdriften. Det visade sig också att jordmassorna var mer lättarbetade än förväntat. Detta skapade ett överskott i projektet.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt VA-sanering vid Bangatan, projektnummer 304090 samt
- att** kostnaderna på 3 500 121 kronor regleras mot projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 304050.

Beslut skickas till:

§ 235 Dnr: TFN.2024.377

Slutredovisning av projekt Gatuarbeten vid Bangatan, projektnummer 210076

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Gatuarbeten vid Bangatan, projektnummer 210076 samt

att kostnaderna på 2 189 581 kronor regleras mot projekt Gatuarbeten vid ledningsförnyelse, projektnummer 210065.

Ärendebeskrivning

Projektet Gatuarbeten vid Bangatan är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet startades upp då det uppstod möjligheten att göra om gatuutformningen samtidigt som en VA-sanering (vatten- och avloppssanering) som skulle göras längs hela Bangatan. Gatuarbetet syftade till att skapa säkrare och tryggare trafikmiljö med byggnation av gång- och cykelväg, hastighetssänkande åtgärder med mera. Gatuprojektet omfattar ombyggnad av 200 meter gata med tillhörande kanstensseparerad gång- och cykelväg. Projektet innefattade även två trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom anläggande av anordnade passager över Bangatan. Den nya körytan är 5,8 meter bred och den nya gång- och cykelvägen är cirka 3 meter bred. Parkeringsförbud på norra sidan av den avsmalnade Bangatan har införts. I projektet anlades sex nya belysningsstolpar med tillhörande fundament för att lysa upp gång- och cykelvägen.

Bedömd projektbudget var 1,5 miljoner kronor och avses finansieras från projekt Gatuarbeten vid ledningsförnyelse, projektnummer 210065, där samtliga medel är använda för 2024 (underskott 504 491 kronor), ny ramtilldelning på 2,5 miljoner kronor för 2025 (aktuellt och ett projekt till inräknade).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2023

Projektslut september 2024

Forts.

TFN § 235 (forts.)

Ekonomi

Bedömd projektbudget 1 500 000 kr

Kostnader 2023 79 129 kr

Kostnader 2024 2 110 452 kr

Totalkostnader 2 189 581 kr

Underskott på projektet 689 581 kr

(Jämfört med bedömd projektbudget)

Sammanfattning

Inför projektet bestämdes det att trafiksäkerheten i området skulle höjas med satsningen på de oskyddade trafikanterna, vilket i tidigt planeringsskede inte var avsikten. Beslut om dessa trafiksäkerhetshöjande åtgärder togs av förvaltningen och förklarar projektets underskott. Det är rationellt att vidta dessa åtgärder i samband med ledningsarbeten. Projektet gjordes i samband med en VA-sanering och vid återställning av gatan byggdes en helt ny gång- och cykelväg på norra ändan av Bangatan med mera. Gatan har fått en ny gestaltning och avsmalning och detta har lett till en säkrare trafiksituation, inte minst för oskyddade trafikanter.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Gatuarbeten vid Bangatan, projektnummer 210076 samt

att kostnaderna på 2 189 581 kronor regleras mot projekt Gatuarbeten vid ledningsförnyelse, projektnummer 210065.

Beslut skickas till:

§ 236 Dnr: TFN.2024.321

**Korrigerig av beslut gällande slutredovisning av
projekt Industriområdet Minken Mården,
projektnummer 304085**

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna informationen samt

att lämna informationen till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Slutredovisning av projektet Industriområdet Minken Mården behandlades av teknik- och fritidsnämnden 9 oktober. Nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning samt att överskottet på 525 213 kronor skulle regleras mot 2024 års bokslut.

Det har nu inkommit ytterligare en faktura från Lantmäteriet på 21 650 kronor avseende gränsutmärkning. Denna tillhör projektet. Överskottet på projektet blir därmed något mindre, 503 563 kronor och det är den summan som ska regleras mot 2024 års bokslut.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen samt

att lämna informationen till kommunstyrelsen.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 237 Dnr: TFN.2024.351

Korrigerig av beslut gällande slutredovisning av projekt Vråenparken, projektnummer 214015

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna informationen samt

att lämna informationen till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Slutredovisning av projektet Vråenparken behandlades av teknik- och fritidsnämnden 29 oktober. Nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning samt att underskottet på 1 592 579 kronor skulle regleras mot två olika projekt, 807 119 kronor mot projektet GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001, och med 807 120 kronor mot projekt Parker, projektnummer 214001.

Det har uppdagats att totalsumman på 1 592 579 kronor är felaktig, den ska vara 1 614 239 kronor. Fördelningen mellan projekten är korrekt och summan är korrekt i den ekonomiska sammanställningen för projektet.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen samt

att lämna informationen till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 238 Dnr: TFN.2024.371

Värnamobadet redovisning av verksamhet 2024

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Värnamo kommun hyr Värnamobadet av Region Jönköpings län enligt avtal som löper om tre år i taget. Värnamo simsällskap, driver verksamheten mot ersättning från Värnamo kommun. En redovisning av årets säsong på Värnamobadet ska lämnas till teknik- och fritidsnämnden för godkännande.

Värnamo Simsällskap har lämnat in en redovisning av sommarens verksamhet. I redovisningen framgår att badet har varit öppet för allmänheten under perioden 15 juni till 1 september. Totalt har Värnamobadet under säsongen 2024 totalt haft drygt 7 000 besök jämfört med förra årets 9 000 besök. Värnamobadet öppnades senare i år än tidigare år vilket har bidragit till lägre besöksantal.

Badet har nyttjats av skolor och fritids, företag och allmänheten. Värnamo simsällskap har anordnad dagläger för barn och unga, både de som är medlemmar och inte. Sommarsimskola har arrangerats och morgon- och lunchsim har erbjudits under vardagar.

Värnamobadet innebär en större möjlighet för Värnamo simsällskaps träningsgrupper att kunna anpassa träningstider och bassängyta så att det blir optimalt för simmarna. Föreningens aktiva simmare har därmed kunnat nyttja bassängen flitigt. En vuxen har varit anställd på heltid och till sin hjälp har den personen haft totalt 21 unga vuxna och ungdomar under kortare eller längre perioder. Samtliga anställda har utbildats i hjärt- och lungräddning och ansvariga simlärare samt övriga ansvariga på plats har även utbildats i hjärt- och lungräddning för barn.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta
att godkänna informationen.

Beslut skickas till:

§ 239 Dnr:

Meddelanden

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att lägga meddelanden till handlingarna samt

att lämna namninsamlingen till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

- Namninsamling Värnamobadet inlämnad av Värnamo
simsällskap

- Beslut i kommunfullmäktige 31 oktober gällande entledigande
och fyllnadsval av ledamot och ersättare i teknik- och
fritidsnämnden

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och
fritidsnämnden besluta

att lägga meddelanden till handlingarna samt

att lämna namninsamlingen till kommunstyrelsen.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 240 Dnr:

Övriga frågor

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

1. **att** godkänna informationen,
2. **att** ge teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att återkomma i frågan samt
3. **att** nämnden ska lämna en skrivelse till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

1. *Fråga från Bo Svedberg (S) om nya LIS-områden*

Bo har deltagit i möte Värnamo kommuns nya översiktsplan. Bland annat diskuterades nya LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Bo informerar om vad det skulle kunna ha för betydelse för teknik- och fritidsförvaltningen och för kommunen. Bland annat skulle dessa medföra att nya vägar behöver byggas och i vissa fall kan det bli aktuellt med kommunalt vatten och avlopp.

2. *Fråga från Bo Svedberg (S) om Mossleplatån*

Bo har fått kännedom om att vägarna på nyanlagda området Mossleplatån fungerar dåligt. Bland annat upplevs kanterna vara för höga.

Teknik- och fritidsförvaltningen har också fått signaler om att det är problem, bland annat med trafiksituationen i området, och en analys ska göras. En del problem som har uppstått har med husbyggande och tillhörande transporter att göra. Förvaltningen återkommer med svar på frågan.

3. *Fråga från Gottlieb Granberg (M) om namnsättning på idrottshallen vid Västhorjaskolan*

Gottlieb lyfter frågan om namnsättningen på idrottshallen vid nya Västhorjaskolan. Teknik- och fritidsnämnden skickade frågan vidare till kommunstyrelsen som inte har hanterat ärendet om namnsättning.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen



Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: BO LENNART SVEDBERG

Date: 2024-11-18 11:02:40

BankID refno: b79fc110-8795-4a05-9e6d-e1388309bbca



Bo Svedberg

Signed by: GOTTLIEB ANDERS FREDRIK GRANBERG

Date: 2024-11-18 12:01:10

BankID refno: f427a27e-c8cd-42a8-82be-6a8a755aca29



Gottlieb Granberg