

Styrelse/Nämnd: Tekniska utskottet

Dag, tid: 2022-12-13, kl. 09:30

Plats: Sammanträdesrum Gillet

§	Beslutsärenden:	Dnr	Sida
Beslutsärenden			
	Val av justerare		
§ 275	Avfallsplan 2023-2030 internremiss	TU.2022.297	2
Redovisning av delegationsbeslut			
§ 276	Delegationsbeslut presenterade för tekniska utskottet i december	TU.2022.384	5
Beredningsärenden			
§ 277	Slutredovisning av projekt Ombyggnad av Trälleborgsskolans kök, projekt 0150_233010	TU.2020.81	6
§ 278	Slutredovisning av projekt Expo utemiljö, projektnummer 0147_231052	TU.2022.99	8
§ 279	Värnamo GIK ansökan om extra bidrag	TU.2022.359	10
§ 280	Lokalföreningen Parkinson ansökan om extra bidrag	TU.2022.378	12
§ 281	Slutredovisning av projekt Ridåvägg sporthallen, projektnummer 2674_220012	TU.2022.385	14
§ 282	Slutredovisning av projekt Redskapsbärare, projektnummer 2678_220026	TU.2022.334	16
§ 283	Slutredovisning av projekt Plantäckning Finnvedsvallen, projektnummer 220048	TU.2022.367	18
§ 284	Slutredovisning av projekt Byta konstgräs och belysning Ljusseveka, projektnummer 220050	TU.2022.368	20
§ 285	Slutredovisning av projekt Byte belysning Norregårds IP, projektnummer 220056	TU.2022.369	22
§ 286	Slutredovisning av projekt Utemiljö Bors högstadieskola och fritids (del pumptrackbana), projektnummer 1215_220023	TU.2022.366	24
§ 287	Slutredovisning av projekt Naturskidspår Ålandsryd, projektnummer 220042	TU.2022.361	26
§ 288	Slutredovisning av projekt Borgenområdet MTB spår, projektnummer 1205_220020	TU.2022.362	28
§ 289	Slutredovisning av projekt Dammar vid Borgen, projektnummer 1213_220007	TU.2018.120	30
§ 290	Slutredovisning av projekt Blå spåret markförbättringar Borgen, projektnummer 220040	TU.2022.363	32
§ 291	Slutredovisning av projekt Motorbana Stomsjö, projektnummer 220043	TU.2022.364	34
§ 292	Slutredovisning av projekt Utveckling av friluftsliv Lanna, projektnummer 220045	TU.2022.365	36

§ 293	Slutredovisning av projekt Trafikmiljö Figy esteten/kulturskolan, projektnummer 0107_235005 samt projekt GC-passage Prostgårdsvägen, projektnummer 1149_210038	TU.2022.371	38
§ 294	Slutredovisning av projekt Utbyggnad skolgård Enehagens skola, projektnummer 0122_235014	TU.2022.372	41
§ 295	Slutredovisning av projekt Apladalens entré, projektnummer 0585_214005	TU.2022.373	43
§ 296	Slutredovisning av projekt Utegyms Tinas Ö, projektnummer 1207_220021	TU.2022.374	45
§ 297	Slutredovisning av projekt GC-anslutning Libanongården, projektnummer 211020	TU.2022.375	47
§ 298	Slutredovisning av projekt GC-väg och avgränsning Enehagens skola, projektnummer 211029	TU.2022.376	49
§ 299	Slutredovisning av projekt Munkgatan ersättning almar, projektnummer 214040	TU.2022.377	51
§ 300	Slutredovisning av projekt GC- väg Hånger, projektnummer 211005	TU.2020.97	53
§ 301	Slutredovisning av projekt Skatepark, projektnummer 2627_214027	TU.2022.379	55
§ 302	Slutredovisning av projekt Parkgatan ny gatussektion, projektnummer 0673_210042	TU.2022.380	58
§ 303	Slutredovisning av projekt Ombyggnad av väg Alvestavägen Rydaholm, projektnummer 0629_210014	TU.2020.218	60
§ 304	Slutredovisning av projekt VA-sanering Alvestavägen Rydaholm, projektnummer 0630_304012	TU.2022.370	62
§ 305	Slutredovisning av projekt VA-sanering Stallagårdsvägen Rydaholm, projektnummer 304074	TU.2022.348	64
§ 306	Slutredovisning av tre delprojekt gällande vatten och avlopp i nordvästra Hindsen	TU.2022.197	66
Informationsärenden			
§ 307	Information om evakuering av Jannelund förskola i Bredaryd	TU.2019.16	68
§ 308	Planerat underhåll av fastigheter 2022	TU.2022.54	70
§ 309	Redovisning av intern kontroll för tekniska utskottet 2022	TU.2021.379	71
§ 310	Förvaltningschefen informerar		72
§ 311	Övrig information från förvaltningen		74
§ 312	Övrigt		75

Tekniska utskottet

2022-12-13

Plats och tid:	Sammanträdesrum Gillet, kl 09:30-11:40 samt 13:15-15:55		
Beslutande:	Gottlieb Granberg (M) Håkan Johansson (KD) Anette Myrvold (S) §§ 275-308 Gabrielle Davidsson (C) Bo Svedberg (S)		
Övriga närvarande:	Jesper du Rietz, förvaltningschef Antti Vähäkari, avdelningschef VA Johan Arvidsson, avdelningschef fritid Stefan Åberg, avdelningschef fastighet Martin Eriksson, avdelningschef gata/park Henrik Lönngren, avdelningschef teknik och projekt Anders Linusson, projektledare § 278 Lars Grahn, enhetschef §§ 281-286 Keith Johansson, projektledare §§ 287-292 Linus Enochson, projektör §§ 293-303 Johan Virdung, enhetschef §§ 304-306 Linus Redevall, projektledare § 307 Samuel Skog, enhetschef § 308 Emma Edelin, enhetschef § 311 Anna Johansson, ekonom §§ 275-286 Helena Nyberg, kvalitets- och utvecklingsledare §§ 287-312 Maria Grimstål, nämndsekreterare		
Utses att justera:	Bo Svedberg (S)		
Justeringens plats och tid:	Digital justering 2022-12-20		
		Paragrafer:	
		275-312	

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott:	Tekniska utskottet		
Sammanträdesdatum:	2022-12-13	Paragrafer:	275-312
Datum för anslags uppsättande:	2022-12-21	Datum för anslags nedtagande:	2023-01-13
Förvaringsplats för protokollet:	Tekniska förvaltningen		

§ 275 Dnr: TU.2022.297

Avfallsplan 2023-2030 internremiss

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att ställa sig bakom tekniska förvaltningens synpunkter nummer 1-9 som remissvar samt

att överlämna remissvaret för avfallsplan och dess bilaga till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 20 september 2022 remitterat avfallsplan med bilaga till samtliga nämnder, tekniska utskottet samt Finnvedsbostäder för yttrande. För att säkerställa förankring i kommunernas verksamhet har samtliga kommunorganisationer möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget innan utställning/samråd för allmänheten. Synpunkter ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 december 2022.

Kommunalförbundet SÅM (samverkan, återvinning, miljö) har, tillsammans med Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner, gemensamt tagit fram ett förslag till Avfallsplan 2023-2030, ett kommunalt styrdokument för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Tekniska förvaltningen har deltagit med två tjänstepersoner i kommunens arbetsgrupp med uppdraget att fokusera på de ansvarsområden som tillhör till utskottets verksamhetsområden. Planarbetet har grundligt genomarbetas och hänsyn har tagits till alla berörda intressenter.

Planen är ett viktigt verktyg för SÅM:s och kommunernas strategiska arbete med att utveckla en hållbar avfallshantering. Planen och dess mål med aktiviteter kommer att integreras i åtgärdsplanen för Värnamo kommuns miljöarbete där aktiviteterna blir nedbrutna och i detalj beskrivna.

Tekniska förvaltningen har vid granskning framkommit med nio synpunkter på avfallsplanen med bilaga. Små redaktionella ändringar tas direkt med SÅM, bla att tekniska utskottet ändras till teknik och fritidsnämnden. De synpunkter på planen och dess bilaga som tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet att besluta om är enligt följande:

Avfallsplan:

Synpunkt 1:

Generell synpunkt på avfallsplan och dess bilaga kring hur

Forts.

TU § 275 (forts.)

lagkravet gällande kommunalt ansvar för förpackningsinsamling samt hur Naturvårdsverkets tolkning på kommunalt avfall kommer att påverka SÅM och kommunerna. Detta bör beaktas och utredas fram till tiden för planrevidering 2025. Efter planrevidering bör lagkravet vara inkluderat i plantexten inklusive ansvar och resursfördelning mellan SÅM och kommunerna.

Målområde 1: Förebygga avfall

Inga synpunkter

Målområde 2: Öka återanvändning

Inga synpunkter

Målområde 3: Välfungerande återvinning

Inga synpunkter

Målområde 4: Minska avfallets farlighet

Inga synpunkter

Målområde 5: Människan i fokus

Inga synpunkter

Målområde 6: Nedskräpning

Synpunkt 2 – Mål SÅM:

SÅM omfattas inte av målområdet då nedskräpning regleras genom gaturenhållning men det bör förtydligas varför då SÅM genom sitt uppdrag även arbetar för minskad nedskräpning.

Bilaga:

Synpunkt 3 – Nulägesbeskrivning – bilaga sidan 11

Ta bort fjärde och femte stycket i texten då detta beskrivs längre fram i bilagan.

Synpunkt 4 - Trädgårdsavfall – bilaga sidan 20

Värnamo kommun har endast två mottagningsanläggningar för grönavfall. Dessa ligger dessutom i direkt anslutning till gamla nedlagda avfallsupplag som tekniska förvaltningen har som mål att utreda och åtgärda. Detta kommer innebära att befintliga mottagningsplatser av grönavfall måste avslutas och nya mottagningsplatser måste anläggas. Grönavfall är ett utvecklingsområde där kommunen tillsammans med SÅM måste samarbeta kring framtida fraktionshantering och att mottagning sker på korrekta platser. Annars finns en ökad risk för tätortsnära dumpning av trädgårdsavfall.

Forts.

TU § 275 (forts.)

Synpunkt 5 - Avfall från fettavskiljare – bilaga sidan 21
Fettavfall från fettavskiljare som uppkommer till följd av matberedning i restauranger är ett kommunalt avfall. För mycket fett i avlopp ställer till problem i avloppsledningsnätet och riskerar driftstörningar för VA-kollektivet. Detta avfall är ett utvecklingsområde som bör beaktas och utvecklas mellan kommunerna och SÅM mer fram till planrevidering.

Synpunkt 6 – Bilaga sidan 26

Lägg till text om Rydaholms avloppsreningsverk.

Rydaholms avloppsreningsanläggningen omfattar Rydaholms samhälle. Anläggning är utformad för rening i fyra steg med biologisk och kemisk behandling med efterfällning.

Sedan december 2003 behandlas utgående avloppsvatten genom en våtmarksanläggning som är byggd i anslutning till reningsverket. Syftet med våtmarken är att minska utsläppet av ammoniumkväve från Rydaholms reningsverk. Allt avvattnat slam transporteras för sluttäckningen vid Stomsjö deponi

Synpunkt 7 – Bilaga sidan 30

Ta bort Stomsjö deponeringsanläggning som mottagningsanläggning. Den är inte längre en aktiv mottagningsanläggning.

Synpunkt 8-Miljökonsekvensbeskrivning - bilaga sidan 35-42

I texten finns hänvisningar till statistik som tycks sakna koppling till GGJV-området samt uppgifter som inte har källhänvisning. Uppdatera med statistik som är relevant för GGJV-området samt gör källhänvisning direkt i stycket. På sidan 37 hänvisas till utsläpp från deponier i drift. Värnamo kommun har ingen deponi i drift längre.

Synpunkt 9 - Framtida insamlingssystem – bilaga sidan 45 - 51

Text bör revideras med redaktionella ändringar till mer formellt planspråk. Värnamo kommun lämnar dessa direkt till SÅM.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att ställa sig bakom tekniska förvaltningens synpunkter nummer 1-9 som remissvar samt

att överlämna remissvaret för avfallsplan och dess bilaga till kommunstyrelsen.

Beslut skickas till:

Kommunstyrelsen

§ 276 Dnr: TU.2022.384

Delegationsbeslut presenterade för tekniska utskottet i december

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

1. **Förvaltningschef**
Personalärenden 57-83/2022
2. **VA-chef**
3. **Gata/parkchef**
4. **Fastighetschef**
Uthyrningar 5-15/2022
5. **Biträdande fastighetschef**
6. **Fritidschef**
7. **Ordförande**

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Beslut skickas till:

§ 277 Dnr: TU.2020.81

Slutredovisning av projekt Ombyggnad av Trälleborgsskolans kök, projekt 0150_233010

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Trälleborgsskolan renovering och ombyggnad av kök, projektnummer 0150_233010 samt
- att** överskottet på 977 899 kronor regleras mot projekt Om- och tillbyggnad Trälleborgsskolan, projektnummer 235021.

Ärendebeskrivning

Projektet Trälleborgsskolan renovering och ombyggnad av kök har innefattat en kortare förstudie och utredning. Med anledning av rivning av Trälleborgsskolan avslutas fortsatta utredningar och kvarstående medel flyttats över till nybyggnation av Trälleborgsskolan ingående i strategiska partneringsprojektet. De medel för framtida kostnader i projektbladet, 11 miljoner kronor, har flyttats till ”partneringsprojektet” där byggnation av nya Trälleborgsskolan ingår.

Beställare av projektet

Serviceförvaltningen

Historik, tider och information

Projektstart år 2018

Projektslut 2022-11-29

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Kf § 94, 2020	1 000 000 kr
Kostnader 2018	10 401 kr
Kostnader 2019	<u>11 700 kr</u>
Totalkostnader	22 101 kr

Överskott på projektet

977 899 kr

Sammanfattning

Trälleborgsskolan har under längre tid varit föremål för utredning av dålig inomhusmiljö. Skolan är nu riven.

Forts.

TU § 277 (forts.)

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Trälleborgsskolan renovering och ombyggnad av kök, projektnummer 0150_233010 samt

att överskottet på 977 899 kronor regleras mot projekt Om- och tillbyggnad Trälleborgsskolan, projektnummer 235021.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 278 Dnr: TU.2022.99

Slutredovisning av projekt Expo utemiljö, projektnummer 0147_231052

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Utemiljö helhetslösning Östboskolan, 0147_231052 samt
- att** av underskottet på 1 896 908 kronor regleras 900 000 kronor mot projekt Oförutsedda fastighetsinvesteringar, projektnummer 231005 samt 996 908 kronor i 2022 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Projektet Utemiljö helhetslösning Östboskolan är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar att i samband med ombyggnationer i Hus B (Exposkolan), Hus C (Omsorgen) och Hus F (storköket) få till en lösning med parkeringar och transporter samt GC-trafik (gång- och cykeltrafik) för hela Expoområdet.

Medel till projekt har delvis anvisats från projekt Oförutsedda fastighetsinvesteringar, projektnummer 231005.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Arbetena utfördes av tekniska förvaltningen

Historik, tider och information

Projektstart år 2018

Projektslut 2021

Huvudsaklig produktion skedde under 2020.

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Investeringsbudget Kf § 209, 2019	1 000 000 kr
Investeringsbudget Kf § 93, 2020	4 000 000 kr
Beslut 2021, Tu § 209, 2021 från projekt Oförutsedda fastighetsinvesteringar, 231005	100 000 kr
Beslut Kf § 85, 2022	<u>2 000 000 kr</u>
Total budget	7 100 000 kr
Kostnader 2018	601 077 kr
Kostnader 2019	210 223 kr

Forts.

TU § 278 (forts.)

Kostnader 2020	8 145 128 kr
Kostnader 2021	<u>40 480 kr</u>
Totalkostnader	8 996 908 kr

Underskott på projektet 1 896 908 kr

Sammanfattning

Projektet med expoområdets utemiljö hade utmaningen att delar av utemiljön behövde projekteras och färdigställas för vissa funktioner anpassade för de olika delprojekten på området, före det att projektering av helheten i området var klar. Detta medförde att det var svårt att bedöma kostnaden för hela utemiljön vid budgeteringen av projektet. Det fanns även en stor utmaning i att få till alla funktioner på en mycket begränsad yta där transporter till och från storköket ska samsas med oskyddade GC-trafikanter, varav många barn som går på Exposkolan. Lägg därtill parkering för omsorgens samt redan existerande verksamheters tjänstebilar och en allmän parkering. Totalt berördes cirka 8000 kvadratmeter av projektet. Resultatet blev mycket lyckat med separering, få korsningar i låga farter och god sikt mellan trafikslagen. Arbetenas framdrift flöt på bra med månadsvisa ekonomiska avstämningar med fastighetsavdelningen. Detta gjorde att aktiva och medvetna val kunde göras under resans gång.

Kostnader som orsakat överskridning av budget:

Urgrävning/återfyllning under parkeringsytor	625 000 kr
Dagvattenmagasin Exposkolan	600 000 kr
Byte elledningar till ställverk	200 000 kr
Byte/komplettering bef. utebelysning	100 000 kr
Oljeavskiljare	100 000 kr
Rivning fundament ställverk	100 000 kr
Plank för bländskydd	100 000 kr

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Utemiljö helhetslösning Östboskolan, 0147_231052 samt
- att** av underskottet på 1 896 908 kronor regleras 900 000 kronor mot projekt Oförutsedda fastighetsinvesteringar, projektnummer 231005 samt 996 908 kronor i 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 279 Dnr: TU.2022.359

Värnamo GIK ansökan om extra bidrag

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att bevilja Värnamo GIK extra bidrag för inköp av skridskor och halsskydd med maximalt 5 087 kronor.

Ärendebeskrivning

Värnamo GIK (Värnamo hockey) ansöker om extra bidrag för inköp av skridskor och halsskydd som ska lånas ut till de som vill prova på ishockey. Kostnaden för detta är 6 782 kronor och ansökt belopp är 6 782 kronor.

Föreningen uppger i ansökan att det finns ett stort intresse av att prova på ishockey men att utrustningen är dyr. Föreningen vill därför köpa in åtta par skridskor i juniorstorlek och tio halsskydd i juniorstorlek för att låna ut under sina ”prova-på-dagar” så att kostnaden för deltagarna hålls nere. Föreningen hoppas med detta inköp kunna nå dem som tidigare inte har haft möjlighet att testa på ishockey.

Värnamo hockey är en förening i Värnamo som har allt från ungdomsverksamhet upp till seniorlag. De senaste åren har föreningen satsat på tjejer och sen en tid tillbaka finns damlag med i seriespel. I föreningen fanns 2021 drygt 450 medlemmar. Idag spelar och tränar föreningen oftast i Axelent arena och hyr där förråd av kommunen där de har sitt kansli och förrådsytor. Föreningen bedriver även en ishockeyskola och har under vecka 44 varje år en ”halloweencamp” för föreningens ungdomar. Under sommaren, vecka 33, anordnar de ett sommarläger.

Tekniska förvaltningen gör bedömningen att Värnamo GIK gör en viktig satsning för att möjliggöra aktiviteter för barn och unga i högre utsträckning. Tekniska förvaltningen anser att det är rimligt att bevilja bidrag till inköp av hockeyutrustning. Föreslagen summa att bevilja är 5 087 kronor vilket motsvarar 75% av kostnaden för hockeyutrustningen.

För att ungdomarna ska vara helt skyddade på isen föreslås föreningen att ansöka om ”hockeykit” från Hockeyfonden. Dessa kit innehåller arm-, ben- och axelskydd, byxor, handskar, klubba och hjälm och passar barn i åldrarna 5–9 år eller 100-135 centimeter långa. Värnamo kommun har även ett fritidsbibliotek där det finns utrustning att tillgå.

Forts.

TU § 279 (forts.)

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att bevilja Värnamo GIK extra bidrag för inköp av skridskor
och halsskydd med maximalt 5 087 kronor.

Beslut skickas till:
Värnamo GIK

§ 280 Dnr: TU.2022.378

Lokalföreningen Parkinson ansökan om extra bidrag

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att bevilja Lokalföreningen Parkinson Värnamo extra bidrag med maximalt 21 819 kronor för hyra av varmvattenbassäng samt ledare under 2023.

Ärendebeskrivning

Lokalföreningen Parkinson i Värnamo ansöker om extra bidrag för hyra av varmvattenbassäng på Värnamo Sjukhus samt för ledarledd träning i bassängen för 2023. Kostnaden för detta är 21 819 kronor och sökt bidragsbelopp är 21 819 kronor.

Föreningen uppger i sin ansökan att de under ett flertal år erhållit bidrag från Värnamo kommun till hyra av varmvattenbassängen på Värnamo sjukhus. Under många år hade föreningen medlemmar som kunde leda träningen för deltagarna men så är det inte längre. Parkinsons sjukdom leder ofta till stelhet och svaghet i muskulaturen så att utföra rörelser i varmt vatten och utan belastning är skonsamt och bra för kroppen. Det är också viktigt att ha en kunnig ledare när aktiviteten utförs. Under terminstid 2022 har föreningen hyrt bassängen en gång i veckan och det har varit ledarledd träning varannan gång. En grupp på åtta till tio medlemmar träffas där regelbundet. Föreningen uppger att den inte har möjlighet att bedriva verksamheten utan bidrag från kommunen.

Under 2022 gjorde tekniska förvaltningen en utredning efter tekniska utskottets önskemål om att förvaltningen skulle tydliggöra några frågeställningar som tekniska utskottet hade. Tekniska förvaltningen bedömde då att vattengymnastiken var en viktig verksamhet som gynnar medlemmarnas hälsa och utgör en möjlighet till psykosocialt stöd samtidigt. Bidragande till bedömningen var att det är svårt för personer med Parkinsons sjukdom att motionera på annat sätt. Då det är svårt att få tillgång till vattengymnastik via sjukvården bedömdes det rimligt att bevilja bidrag till detta. Bedömningen var att en timme bassängbad i veckan med en sjukgymnast varannan gång var rimligt. Att få fullt bidrag för detta sågs som en form av rehabilitering som förhoppningsvis leder till en bättre hälsa och ett reducerat vårdbehov för deltagarna. Bedömning är att tekniska förvaltningen kan hantera bidraget inom ramen för budget för föreningsbidrag. Om föreningen önskar mer

Forts.

TU § 280 (forts.)

bassängtid så får de själva bekosta det.

Föreningen uppger i sin ansökan för 2023 att bassänghyran är 357 kronor per tillfälle och att ledaren kostar 325 kronor per tillfälle. Antal tillfällen med bassängbad under 2023 är 24 under vårterminen och 18 under höstterminen. Tekniska förvaltningen anser att rimlig summa att bevilja är 21 819 kronor vilket är 100 % av kostnaden för bassänghyra med en ledare varannan gång under 2023.

Tekniska förvaltningen har noterat från tidigare ansökningar att antalet medlemmar i föreningen som nyttjar aktiviteten har minskat och förvaltningen vill inför föreningens ansökan för 2024 ha in en plan från föreningen på hur de ska nå ut till fler medlemmar och få med dem i aktiviteten.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta
att bevilja Lokalföreningen Parkinson Värnamo extra bidrag
med maximalt 21 819 kronor för hyra av varmvattenbassäng
samt ledare under 2023.

Beslut skickas till:
Lokalföreningen Parkinson Värnamo

§ 281 Dnr: TU.2022.385

Slutredovisning av projekt Ridåvägg sporthallen, projektnummer 2674_220012

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Ridåvägg sporthallen, projektnummer 2674_220012 samt

att underskottet på 390 000 kronor regleras mot 2022 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Projektet Ridåvägg sporthallen är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet.

Redan 2011 beslutade kommunfullmäktige att avsätta 225 000 kronor för att byta ridåväggen i Sporthallen. För nuvarande ledning på förvaltningen är det oklart varför projektet inte genomfördes tidigare men projektet utfördes 2017.

Ridåväggen i Värnamo Sporthall är helt nödvändig för att möta skolans behov av idrottslokal. Den gamla var utsliten och behövde bytas ut.

Själva inköpet motsvarade ungefär den beslutade budgeten för projektet men kostnaden för ställningsbygge och montage var inte beaktat. Den kostnaden var ungefär lika stor som själva materialet. Montage av ny ridåvägg genererade även viss ombyggnation för infästning i sporthallen.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Historik, tider och information

Projektstart år 2017-05-01

Projektslut 2017-05-31

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Kf § 232, 2011	225 000 kr
-----------------------	------------

Kostnader 2017	615 000 kr
----------------	------------

Underskott på projektet	390 000 kr
--------------------------------	-------------------

Forts.

TU § 281 (forts.)

Sammanfattning

Projektet är utfört med lyckat resultat. Tyvärr har det blivit ett stort procentuellt underskott, framför allt för att kostnader för montage och byggställningar inte beaktades då projektet beslutades och projekterades 2011.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Ridåvägg sporthallen, projektnummer 2674_220012 samt
- att** underskottet på 390 000 kronor regleras mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 282 Dnr: TU.2022.334

Slutredovisning av projekt Redskapsbärare, projektnummer 2678_220026

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Redskapsbärare, projektnummer 2678_220026 samt

att överskottet på 30 301 kronor regleras mot 2022 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Äldre redskapsbärare (traktor) behövde bytas ut vid fritidsavdelningen. En ny traktor köptes in 2014 för att ersätta den gamla traktorn. Traktorn inköpt 2014 visade sig otillräcklig och dessutom innebar utformningen av hytten med mera ett arbetsmiljöproblem. Därmed blev det nödvändigt att ånyo byta traktor. Förhandling med leverantören skedde varvid ny traktor med bättre prestanda införskaffades. Inbytet av den gamla traktorn utgjorde en delbetalning för den nya.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Historik, tider och information

Projektstart år 2012

Projektslut 2016

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Investeringsbudget 2012 Kf § 232, 2011	340 000 kr
Investeringsbudget 2013 Kf § 218, 2012	<u>650 000 kr</u>
Total budget	990 000 kr

Kostnader 2014	476 140 kr
Kostnader 2016	<u>483 559 kr</u>
Totalkostnader	959 699 kr

Överskott på projektet 30 301 kr

Sammanfattning

Det har köpts in en traktor som visade sig vara otillräcklig och därmed behövde en traktor med bättre prestanda köpas in.

Forts.

TU § 282 (forts.)

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska
förvaltningens slutredovisning av projekt Redskapsbärare,
projektnummer 2678_220026 samt
att överskottet på 30 301 kronor regleras mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 283 Dnr: TU.2022.367

Slutredovisning av projekt Plantäckning Finnvedsvallen, projektnummer 220048

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Plantäckning Finnvedsvallen, projektnummer 220048 samt

att överskottet på 581 218 kronor regleras mot 2022 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Projektet Plantäckning Finnvedsvallen är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar byte av befintlig plantäckning, inklusive mekanisk anordning för att hantera plantäckningen, eftersom den gamla behövde bytas. Plantäckningen är en förutsättning för att kunna motsvara kraven för elitfotboll eftersom plan ska kunna erbjudas med rätt kvalitet från 15 mars till sent i november. I projektet ingick även att göra omfattande arbeten med bron avsedd för bortapubliken. Åtgärderna med bron syftade till att kunna höja den för att klara mycket höga vattennivåer i Lagan. Dessa åtgärder genomfördes inte eftersom de hade blivit för omfattande och påverkat publikflödena på bägge sidor vid bortläktaren. Bedömningen gjordes att vid höga vattenflöden kan tillfälliga justeringar göras.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

ABT06, som står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Historik, tider och information

Projektstart 2021

Projektslut 2021

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut 2021 Kf § 4

2 400 000 kr

Forts.

TU § 283 (forts.)

Kostnader 2021	1 806 162 kr
Kostnader 2022	<u>12 620 kr</u>
Totalkostnader	1 818 782 kr

Överskott på projektet 581 218 kr

Sammanfattning

Projektet är genomfört med lyckat resultat.

Överskottet förklaras med att arbeten med höjning av bron inte utfördes.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Plantäckning Finnvedsvallen, projektnummer 220048 samt

att överskottet på 581 218 kronor regleras mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 284 Dnr: TU.2022.368

Slutredovisning av projekt Byta konstgräs och belysning Ljusseveka, projektnummer 220050

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Byta konstgräs och belysning Ljusseveka, projektnummer 220050 samt **att** överskottet på 80 005 kronor regleras mot 2022 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Projektet byta konstgräs och belysning Ljusseveka är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Det var hög tid att byta konstgräset som var slitet efter sju års nyttjande. Åtgärder gjordes under själva konstgräset för att ge bättre och mjukare underlag och dessutom minska granulat som i sin tur ger mindre miljöpåverkan. Äldre belysning byttes ut till modern LED-belysning, vilket ger bättre ljus och är betydligt mindre energikrävande. Enbart minskad elförbrukning gör att kostnaden för belysningen bedöms betala sig på cirka 7-10 år.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

ABT06 som står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Historik, tider och information

Projektstart 2021

Projektslut 2021

Viktiga händelser under projektets gång:

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut 2021, Kf §49	3 000 000 kr
Beslut 2021, Kf §150	<u>-600 000 kr</u>
Total budget	2 400 000 kr

Kostnader 2021	2 122 387 kr
Kostnader 2022	<u>197 608 kr</u>
Totalkostnader	2 319 995 kr

Överskott på projektet 80 005 kr

Forts.

TU § 284 (forts.)

Sammanfattning

Projektet är utfört med lyckat resultat.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Byta konstgräs och belysning

Ljusseveka, projektnummer 220050 samt

att överskottet på 80 005 kronor regleras mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 285 Dnr: TU.2022.369

Slutredovisning av projekt Byte belysning Norregårds IP, projektnummer 220056

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska
förvaltningens slutredovisning av projekt Byte belysning
Norregårds IP, projektnummer 220056 samt

att underskottet på 82 443 kronor regleras mot 2022 års
bokslut.

Ärendebeskrivning

Projektet byte av belysning Norregårds IP är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattade byte av gammal belysning som var ytterst bristfällig till en ny modern LED-belysning.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

ABT06 som står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Historik, tider och information

Projektstart år 2022

Projektslut 2022-10-01

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Kf § 150 2021 från projekt 220050

Byte konstgräs och belysning Ljusseveka 600 000 kr

Kostnader 2022 682 443 kr

Underskott på projektet 82 443 kr

Sammanfattning

Projektet är genomfört med lyckat resultat och kostnaden bedöms sparas in genom läge kostnad för energiförbrukning på cirka 10 år. Underskottet beror på att kostnad för klätterskydd på masterna, urgrävning för större fundament för masterna och viss omläggning av elledningar inte beaktats vid projektering.

Forts.

TU § 285 (forts.)

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Byte belysning Norregårds IP, projektnummer 220056 samt
- att** underskottet på 82 443 kronor regleras mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 286 Dnr: TU.2022.366

**Slutredovisning av projekt Utemiljö Bors
högstadieskola och fritids (del pumptrackbana),
projektnummer 1215_220023**

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

- att** godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Utemiljö Bors högstadieskola och fritids (del pumptrackbana), projektnummer 1215_220023 samt
- att** projektkostnader på 141 737 kronor regleras mot projekt Fritidsanläggningar, projektnummer 220001.

Ärendebeskrivning

Projektet Utemiljö Bors högstadieskola är det första projektet som genomförts såsom större satsning på spontanidrott i de större orterna i Värnamo kommun. Inom några år kommer liknande satsningar göras i Forsheda, Bredaryd och Rydaholm.

I Bor utgick framtagande av funktioner från så kallad medborgardialog för att eftersträva lokal förankring. Det stora arbetet med att skapa utemiljön är slutredovisat och aktuellt projekt avser en mindre del, pumptrackbana.

En av de önskade funktionerna som identifierades i medborgardialogen var en så kallad pumptrackbana vilket är en bana för teknikträning för mountainbike. Pumptrackbanan rymdes inte inom budget för huvudprojektet men möjlighet uppstod att till en rimlig kostnad få till funktionen.

Projektmedel saknas, men tekniska förvaltningen beslutade att finansiera pumptrackbanan inom projekt Fritidsanläggningar med projektnummer 220001 vilket är en investeringsram tekniska förvaltningen har delegation att prioritera och fördela utifrån.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2018

Projektslut 2021

Forts.

TU § 286 (forts.)

Ekonomi

Anvisning av medel saknas

Kostnader 2018	4 814 kr
Kostnader 2019	7 220 kr
Kostnader 2020	1 700 kr
Kostnader 2021	<u>128 003 kr</u>
Totalkostnader	141 737 kr

Kostnader på projektet 141 737 kr

Sammanfattning

Projektet är utfört med ett bra resultat.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Utemiljö Bors högstadieskola och fritids (del pumptrackbana), projektnummer 1215_220023 samt
- att** projektkostnader på 141 737 kronor regleras mot projekt Fritidsanläggningar, projektnummer 220001.

Beslut skickas till:

§ 287 Dnr: TU.2022.361

Slutredovisning av projekt Naturskidspår Alandsryd, projektnummer 220042

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt
Naturskidspår Alandsryd, projektnummer 220042 samt

att projektkostnaden på 98 934 kronor regleras mot projekt
Fritidsanläggningar, projektnummer 220001.

Ärendebeskrivning

Projektet Naturskidspår Alandsryd är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar skapande av tre kilometer skogsväg som vintertid spåras för skidåkning och under barmarkstid används det som gång- och cykelspår.

Projektet har genomförts tillsammans med Orienteringsklubben Stigen.

Projektet har erhållit bidrag från Riksidrottsförbundet. Några ytterligare medel för byggnationen fanns inte avsatta utan avsågs att lyftas från ramtilldelning Fritidsanläggningar, projektnummer 220001.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2020

Projektslut 2021

Ekonomi

Erhållna medel enligt följande:

Bidrag från Riksidrottsförbundet 2020	225 000 kr
---------------------------------------	------------

Kostnader 2020	242 028 kr
----------------	------------

Kostnader 2021	81 906 kr
----------------	-----------

Totala kostnader	323 934 kr
------------------	------------

Kostnader på projektet	98 934 kr
-------------------------------	------------------

Sammanfattning

Ett projekt där Borgen Outdoors utvecklingsråd har haft en gemensam syn på spåret och dess bidrag till utvecklingen av

Forts.

TU § 287 (forts.)

området. Syftet med att skapa naturspår för skidåkning och ett större utbud med möjlighet till skidslingor har mottagits väl och redan första vintern kunde de tas i bruk.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt

Naturskidspår Alandsryd, projektnummer 220042 samt

att projektkostnaden på 98 934 kronor regleras mot projekt

Fritidsanläggningar, projektnummer 220001.

Beslut skickas till:

§ 288 Dnr: TU.2022.362

Slutredovisning av projekt Borgenområdet MTB spår, projektnummer 1205_220020

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Borgenområdet MTB spår, projektnummer 1205_220020 samt

att projektkostnaden på 71 936 kronor regleras mot projekt Fritidsanläggningar, projektnummer 220001.

Ärendebeskrivning

Projektet Borgenområdet MTB spår är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar ombyggnation av mountainbikearena. Efter att slalombacken utökat sitt område krävdes en omläggning av 2016 års tävlingsbana för att återigen kunna genomföra 2017 års svenska mästerskap i mountainbike.

Några medel för byggnationen fanns inte avsatta utan avsågs att lyftas från ramtilldelning Fritidsanläggningar, projektnummer 220001

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2017

Projektslut 2017

Ekonomi

Erhållna medel enligt följande:

Intäkt från Unisport 2017	63 984 kr
---------------------------	-----------

Kostnader 2017	135 920 kr
----------------	------------

Kostnader på projektet	71 936 kr
-------------------------------	------------------

Sammanfattning

Projektet genomfördes utan komplikationer och färdigställde en tävlingsbana som av förbund och föreningar klassades som landets bästa. Arenan används nu och framöver av allmänheten

Forts.

TU § 288 (forts.)

men också av Friluftsförbundet i deras verksamhet.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt
Borgenområdet MTB spår, projektnummer 1205_220020
samt

att projektkostnaden på 71 936 kronor regleras mot projekt
Fritidsanläggningar, projektnummer 220001.

Beslut skickas till:

§ 289 Dnr: TU.2018.120

Slutredovisning av projekt Dammar vid Borgen, projektnummer 1213_220007

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Dammar vid Borgen, projektnummer 1213_220007 samt
- att** av underskottet på 86 020 kronor regleras 37 590 kronor mot projekt Fritidsanläggningar projektnummer 220001 samt 48 430 kronor mot projekt Översvämningsåtgärder, projektnummer 0354_240001.

Ärendebeskrivning

Projektet Dammar i Borgen Outdoor är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektet har syftat till att öka attraktiviteten i området, skapa fördröjning av stora regnmängder (översvämningsåtgärder) kombinerat med att den biologiska mångfalden har ökat genom att 25 000 kvadratmeter vattenspegel har skapats. Vattnet används och kommer att användas i den produktion av konstsnö som sker både i slalombacken och till det kommande konstsnöspåret för längdskidåkning. Projektblad saknas för projektet.

Underskottet föreslås att tas från projekt Översvämningsåtgärder där det återstår 48 430 kronor samt projekt Fritidsanläggningar.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2018

Projektslut 2021-12-31

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Ks § 306, 2018	
från Förstudie, förprojektering	53 000 kr
Beslut Kf §221, 2018 från projekt	
0354_240001 Översvämningsåtgärder	350 000 kr
Total budget	403 000 kr

Forts.

TU § 289 (forts.)

Bidrag

Bidrag Länsstyrelsen 2018 415 875 kr

Bidrag Länsstyrelsen 2019 138 625 kr

Totalt bidrag 554 500 kr

Totala intäkter 957 500 kr

Kostnader 2018 638 721 kr

Kostnader 2019 367 209 kr

Kostnader 2020 35 895 kr

Kostnader 2021 1 695 kr

Totalkostnader 1 043 520 kr

Underskott på projektet 86 020 kr

Sammanfattning

Genom förvaltningens samarbete med översvämningsåtgärder gjordes en förstärkning av dammvallen som möjliggör fördröjning av vatten innan det når Lagan. Efter påbörjat projekt beslutades att höja vallen och dess möjlighet att höja vattenytan med 70 centimeter för att kunna skapa en vattenspegel året runt.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Dammar vid Borgen, projektnummer 1213_220007 samt

att av underskottet på 86 020 kronor regleras 37 590 kronor mot projekt Fritidsanläggningar projektnummer 220001 samt 48 430 kronor mot projekt Översvämningsåtgärder, projektnummer 0354_240001.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 290 Dnr: TU.2022.363

Slutredovisning av projekt Blå spåret markförbättringar Borgen, projektnummer 220040

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt
Blå spåret markförbättring Borgen, projektnummer 220040
samt

att projektkostnaderna på 112 910 kronor regleras mot projekt
Fritidsanläggningar, projektnummer 220001.

Ärendebeskrivning

Projektet Blå spåret markförbättring Borgen är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar markförbättringar på Borgen Outdoors huvudterrängspår, 15 kilometer. Spåret behövde förstärkas för att förhindra markskador i de partier som var hårt ansatta av vatten. Några medel för byggnationen fanns inte avsatta utan avsågs att lyftas från ramtilldelning Fritidsanläggningar, projektnummer 220001.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2020

Projektslut 2021

Ekonomi

Anvisade medel saknas

Kostnader 2020	77 574 kr
Kostnader 2021	<u>35 336 kr</u>
Totalkostnader	112 910 kr

Kostnader på projektet **112 910 kr**

Sammanfattning

Spåret är ett lyckat samarbete mellan kommun, markägare och brukare. Ett attraktivt spår är skapat med många besökare. Förbättringsåtgärder har lett till att marken klarar av ett stort nyttjande.

Forts.

TU § 290 (forts.)

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt
Blå spåret markförbättring Borgen, projektnummer 220040
samt
- att** projektkostnaderna på 112 910 kronor regleras mot projekt
Fritidsanläggningar, projektnummer 220001.

Beslut skickas till:

§ 291 Dnr: TU.2022.364

Slutredovisning av projekt Motorbana Stomsjö, projektnummer 220043

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Motorbana Stomsjö, projektnummer 220043 samt

att underskottet på 42 898 kronor regleras mot projekt Fritidsanläggningar, projektnummer 220001.

Ärendebeskrivning

Projektet Motorbana Stomsjö är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar skapande av en Endurobana (enduro är en motorsport där cross körs på banor i svår terräng) som skulle fungera som tävlingsarena för svenska mästerskapen i enduro för ungdomar som genomfördes i augusti 2021. Slingan mäter ca 13 km.

Föreningen Värnamo SMK investerade 150 000 kronor i banan. Några ytterligare medel för byggnationen fanns inte avsatta utan avsågs att lyftas från ramtilldelning Fritidsanläggningar, projektnummer 220001.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2020

Projektslut 2021

Ekonomi

Erhållna medel enligt följande:

Investeringsbidrag 2022 från SMK Värnamo	150 000 kr
--	------------

Kostnader 2020	177 957 kr
----------------	------------

Kostnader 2021	14 941 kr
----------------	-----------

Totalkostnader	192 898 kr
----------------	------------

Underskott på projektet	42 898 kr
--------------------------------	------------------

Sammanfattning

Resultatet av projektet blev en väl genomförd SM-tävling i

Forts.

TU § 291 (forts.)

enduro för ungdomar. Klubben har veckoaktiviteter kontinuerligt i spåret. Klubben har dessutom tilldelats nytt svenskt mästerskap under 2024.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt

Motorbana Stomsjö, projektnummer 220043 samt

att underskottet på 42 898 kronor regleras mot projekt

Fritidsanläggningar, projektnummer 220001.

Beslut skickas till:

§ 292 Dnr: TU.2022.365

Slutredovisning av projekt Utveckling av friluftsliv Lanna, projektnummer 220045

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Utveckling av friluftsliv Lanna, projektnummer 220045 samt

att underskottet på 240 672 kronor regleras mot projekt Fritidsanläggningar, projektnummer 220001.

Ärendebeskrivning

Projektet Utveckling av friluftsliv Lanna är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektets omfattning är en följd av dialog med ortens invånare i samband med landsbygdsdialog. På detta sätt har effekten av landsbygdsdialogen förstärkts. Projektet omfattar skapande av en elljusbelyst slinga på två kilometer som börjar vid skolan centralt i samhället och passerar idrottsplatsen.

Lanna samhällsförening har skjutit till medel till projektet. Några ytterligare medel för byggnationen fanns inte avsatta utan avsågs att lyftas från ramtilldelning Fritidsanläggningar, projektnummer 220001.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2020

Projektslut 2020

Ekonomi

Erhållna medel enligt följande:

Intäkt Lanna Samhällsförening, 2020	173 262 kr
-------------------------------------	------------

Kostnader 2020	413 934 kr
----------------	------------

Underskott på projektet	240 672 kr
--------------------------------	-------------------

Sammanfattning

Genom projektet är samhället berikat med en centralt belägen

Forts.

TU § 292 (forts.)

elbelyst rundslinga för gång- och cykelaktivitet på två kilometer som ansluter idrottsplats med samhälle och förskola.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Utveckling av friluftsliv Lanna, projektnummer 220045 samt
- att** underskottet på 240 672 kronor regleras mot projekt Fritidsanläggningar, projektnummer 220001.

Beslut skickas till:

§ 293 Dnr: TU.2022.371

**Slutredovisning av projekt Trafikmiljö Figy
esteten/kulturskolan, projektnummer 0107_235005
samt projekt GC-passage Prostgårdsvägen,
projektnummer 1149_210038**

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Trafikmiljö Finnvedens gymnasium, esteten/kulturskolan med projektnummer 0107_235005 och projekt GC-passage Prostgårdsvägen med projektnummer 1149_210038,
- att** överskottet på 94 826 kronor från projekt Trafikmiljöåtgärder Finnvedens gymnasium Esteten/kulturskolan, projektnummer 0107_235005 regleras mot projekt Utbyggnad skolgård Enehagensskola, projektnummer 0122_235014 samt
- att** överskottet på 208 659 kronor från projekt GC-passage Prostgårdsvägen projektnummer 1149_210038 regleras mot projekt Utbyggnad skolgård Enehagensskola, projektnummer 0122_235014.

Ärendebeskrivning

Inne på Finnvedens gymnasiums område har saknats en tydlig ”hämta- och lämnazon” vilket har fått till följd att trafiksituationen på morgon och eftermiddagar inte har varit tillfredställande. Med byggnation av tydliga ytor för denna funktion har trafikflöden blivit bättre för både fordonsförare och de oskyddade trafikanterna.

Projektet innebar även att en GC-passage (gång- och cykelpassage) över Prostgårdsvägen till infarten till Finnvedens Gymnasium byggdes för att underlätta passage över Prostgårdsvägen.

Projektet GC-passage Prostgårdsvägen utfördes ihop med fastighetsprojektet Trafikmiljö Esteten, därför bokfördes mesta delen av kostnaderna på projektet Trafikmiljö Esteten, vilket har resulterat i stort överskott på projekt GC-passage Prostgårdsvägen.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Forts.

TU § 293 (forts.)

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2018

Projektslut 2021

Ekonomi

*Anvisade medel enligt följande projekt Trafikmiljöåtgärder
Finnvedens gymnasium, Esteten/kulturskolan projektnummer
0107_235005:*

Beslut Kf § 266, 2016, Investeringsbudget 2017 100 000 kr

Beslut Kf § 247, 2017, Investeringsbudget 2018 900 000 kr

Total budget 1 000 000 kr

Kostnader 2018 44 406 kr

Kostnader 2019 859 508 kr

Kostnader 2020 1 260 kr

Totala kostnader 905 174 kr

Överskott på projektet 94 826 kr

*Anvisade medel enligt följande GC-passage Prostgårdsvägen,
projektnummer 1149_210038:*

Beslut budget TU § 240 2019/2020 från
projekt GC-vägar för fördelning 150 000 kr

Statsbidrag Trafikverket 2019 75 000 kr

Total intäkt 225 000 kr

Kostnader på projektet 2020 11 221 kr

Kostnader på projektet 2021 5 120 kr

Totala kostnader 16 341 kr

Överskott på projektet 208 659 kr

Totalt överskott på båda projekten 303 485 kr

Sammanfattning

Projekten har genomförts enligt intentionerna och haft avsedd effekt.

Forts.

TU § 293 (forts.)

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Trafikmiljö Finnvedens gymnasium, esteten/kulturskolan med projektnummer 0107_235005 och projekt GC-passage Prostgårdsvägen med projektnummer 1149_210038,
- att** överskottet på 94 826 kronor från projekt Trafikmiljöåtgärder Finnvedens gymnasium Esteten/kulturskolan, projektnummer 0107_235005 regleras mot projekt Utbyggnad skolgård Enehagensskola, projektnummer 0122_235014 samt
- att** överskottet på 208 659 kronor från projekt GC-passage Prostgårdsvägen projektnummer 1149_210038 regleras mot projekt Utbyggnad skolgård Enehagensskola, projektnummer 0122_235014.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 294 Dnr: TU.2022.372

Slutredovisning av projekt Utbyggnad skolgård Enehagens skola, projektnummer 0122_235014

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Utbyggnad skolgård Enehagen, projektnummer 0122_235014,
- att** av underskottet regleras 94 826 kronor mot projekt Trafikmiljöåtgärder Finnvedens gymnasium Esteten/kulturskolan, projektnummer 0107_235005,
- att** av underskottet regleras 208 659 kronor mot projekt GC-passage Prostgårdsvägen, projektnummer 1149_210038,
- att** av underskottet regleras 500 000 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001 samt
- att** av underskottet regleras 204 116 kronor mot 2022 års bokslut.

Ärendebeskrivning

I samband med byggnation av nya busshållplatser på Lagastigen intill Enehagens skola togs det bort ett stort antal parkeringsplatser på skolan. Ändamålsenlig ”hämta- och lämnazon” saknades även intill skolan. För Finnvedens gymnasium saknades också flera parkeringsplatser. Ett omtag gjordes med ytan mellan Enehagens skola och Finnvedens gymnasium för att skapa bättre ”hämta- och lämnazon”, ytterligare parkeringar samt plats för vissa skolbussar. Med dessa åtgärder har skolorna fått effektiva trafikytor och problemet med utfart till Lagastigen har blivit mycket bättre.

Projektets relativt stora underskott beror bland annat på sämre markförhållanden och långsammare framdrift än beräknat då parkeringsfunktionen måste finnas under hela byggtiden. Stora kostnader för gång- och cykelvägar är lagda mot detta projekt eftersom utförandet samordnades.

Kostnader för GC-vägar föreslås belasta projekt GC-vägar för fördelning projektnummer 211001.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Forts.

TU § 294 (forts.)

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2017

Projektslut 2021

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Kf § 279, 2017	100 000 kr
Beslut Kf § 224, 2018, Investeringsbudget 2019	4 400 000 kr
Totalbudget	4 500 000 kr

Kostnader på projektet 2017	2 720 kr
Kostnader på projektet 2018	108 105 kr
Kostnader på projektet 2019	4 508 300 kr
Kostnader på projektet 2020	620 076 kr
Kostnader på projektet 2021	268 400 kr
Totalkostnad	5 507 601 kr

Underskott på projektet 1 007 601 kr

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har skolorna fått effektiva trafikytor och trafikflödena för både fordon och oskyddade trafikanter fungerar väl. Gång- och cykelvägnätet kring området är också utvecklat.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Utbyggnad skolgård Enehagen, projektnummer 0122_235014,
- att** av underskottet regleras 94 826 kronor mot projekt Trafikmiljöåtgärder Finnvedens gymnasium Esteten/kulturskolan, projektnummer 0107_235005,
- att** av underskottet regleras 208 659 kronor mot projekt GC-passage Prostgårdsvägen, projektnummer 1149_210038,
- att** av underskottet regleras 500 000 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001 samt
- att** av underskottet regleras 204 116 kronor mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 295 Dnr: TU.2022.373

Slutredovisning av projekt Apladalens entré, projektnummer 0585_214005

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Apladalens entré, projektnummer 0585_214005 samt
- att** av underskottet på 389 556 kronor regleras 189 556 kronor mot projekt Parker, projektnummer 214001 samt 200 000 kronor mot 2022 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Värnamo kommun köpte 1990 in fastigheten med den gamla handelsträdgården vid Lagmansgatan för att bygga ny huvudentré till Apladalen. Då ingen skarp åtgärdsplan för platsen tagits fram, har fastigheten varit relativt eftersatt under lång tid.

Då ytan ligger väl synlig i staden intill stadshus, Apladalen och sporthall behövdes något göras. Ett enkelt och tydligt koncept som bygger på platsens historia som handelsträdgård och kopplingen till Apladalen togs fram och arbetet påbörjades. Underskott kan förklaras med omfattande saneringsåtgärder med brännoljetankar, asbest, marksanering samt att bygghandlingar för en fortsatt utbyggnad med växthus för utställningsytor togs fram inom projektet.

Ett färdigställande av entrén inväntar omfattande åtgärder med att leda om Krycklebacken bort från Stadshusets källare samt åtgärder vid närliggande fastighet. Tills dess erbjuder ytan en fin plats att ströva, vistas och eventuellt provsmaka ett av dussinet olika traditionella äppelsorter.

Ytan har av kulturförvaltningen försetts med det offentliga konstverket ”Märket”, och under sommaren 2022 var kommunens välbesökta turistinformation inrymd i det lilla porthuset. Underskottet föreslås att tas från projekt Parker.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Forts.

TU § 295 (forts.)

Historik, tider och information

Projektstart år 2017

Projektslut 2021

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut 2016 Kf § 78 2016	500 000 kr
--------------------------	------------

Beslut 2017 Kf § 155, 2017	<u>1 700 000 kr</u>
----------------------------	---------------------

Total budget	2 200 000 kr
--------------	--------------

Kostnader 2017	688 218 kr
----------------	------------

Kostnader 2018	951 591 kr
----------------	------------

Kostnader 2019	785 749 kr
----------------	------------

Kostnader 2020	142 048 kr
----------------	------------

Kostnader 2021	<u>21 950 kr</u>
----------------	------------------

Totalkostnader	2 589 556 kr
----------------	--------------

Underskott på projektet	389 556 kr
--------------------------------	-------------------

Sammanfattning

Projektet har genomförts enligt plan. Betydande arbeten har identifierats i närliggande område för att få till en bra helhet.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Apladalens entré, projektnummer 0585_214005 samt

att av underskottet på 389 556 kronor regleras 189 556 kronor mot projekt Parker, projektnummer 214001 samt 200 000 kronor mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 296 Dnr: TU.2022.374

Slutredovisning av projekt Utegym Tinas Ö, projektnummer 1207_220021

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Utegym Tinas Ö, projektnummer 1207_220021 samt

att projektkostnaderna på 233 529 kronor regleras mot projekt Laganstråket, projektnummer 214014.

Ärendebeskrivning

I projekt Laganstråket fanns ett utpekad område för utegym nere vid Karlsdal i anslutning till bron till ishallen. Under 2017 hörde representanter för Finnvedens gymnasium av sig till tekniska förvaltningen och önskade uppföra ett utegym i anslutning till gymnasiet.

Efter dialog i arbetsgruppen för Laganstråket och Finnvedens gymnasium enades man om att en satsning på två mindre utegym i staden inte var önskvärt. Man enades om en större satsning med ett tiotal redskap och att en placering på Tinas Ö intill Lagan och idrottshallen vore lämplig.

Projektet påbörjades och mycket av arbetet gjordes av tidigare arbetslag vid Värnamo arbetsmarknadscenter. Under 2018 försågs även platsen med belysning samt ett större trädäck.

Några medel för byggnationen fanns inte avsatta utan avsågs att lyftas från ramtilldelning Laganstråket, projektnummer 214014.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2017

Projektslut 2018

Ekonomi

Erhållna medel enligt följande:

Bidrag Norhedsstiftelsen 2017

200 000 kr

Forts.

TU § 296 (forts.)

Kostnader 2017	344 080 kr
Kostnader 2018	<u>89 449 kr</u>
Totalkostnader	433 529 kr

Kostnader på projektet 233 529 kr

Sammanfattning

Projektet genomfördes enligt intentioner och har varit mycket välbesökt både på och efter skoltid under de år utegymmet funnits på plats.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Utegym Tinas Ö, projektnummer 1207_220021 samt
- att** projektkostnaderna på 233 529 kronor regleras mot projekt Laganstråket, projektnummer 214014.

Beslut skickas till:

§ 297 Dnr: TU.2022.375

Slutredovisning av projekt GC-anslutning Libanongården, projektnummer 211020

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt GC-anslutning Libanongården, projektnummer 211020 samt

att underskottet på 215 155 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001.

Ärendebeskrivning

I samband med Trafikverkets uppförande av suicidstaket längs järnvägen genom Värnamo stad inkom synpunkter från kommuninvånare att en gammal smitväg nedanför Libanongården gjorts obrukbar.

Vid efterforskningar konstaterades att staketet placerats en bra bit in på kommunal mark. Efter dialog med Trafikverket konstaterades att det skulle vara möjligt att bygga en gång- och cykelväg på denna sträcka, och suicidstaketet skulle då kunna flyttas till ett bättre läge i fastighetsgränsen mot järnvägen.

Medel avsattes och projektering med efterföljande byggnation följde.

Att kostnaderna blivit större än beräknat beror mycket på komplicerad framdrift då arbetet bedrivits i direkt anslutning till järnväg och den kravställning som där råder.

Medel till projekt har anvisats från projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2020

Projektslut 2022

Forts.

TU § 297 (forts.)

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Tu § 182 2020 Från projekt 211001

GC-vägar för fördelning	600 000 kr
-------------------------	------------

Kostnader 2020	255 806 kr
----------------	------------

Kostnader 2021	556 164 kr
----------------	------------

Kostnader 2022	3 185 kr
----------------	----------

Totalkostnader	815 155 kr
----------------	------------

Underskott på projektet	215 155 kr
--------------------------------	-------------------

Sammanfattning

Projektet genomfördes enligt intentionerna och har gett stadens invånare ett genare gång- och cykelstråk.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt

GC-anslutning Libanongården, projektnummer 211020
samt

att underskottet på 215 155 kronor regleras mot projekt GC-
vägar för fördelning, projektnummer 211001.

Beslut skickas till:

§ 298 Dnr: TU.2022.376

**Slutredovisning av projekt GC-väg och
avgränsning Enehagens skola, projektnummer
211029**

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt
GC-väg och avg Enehagens skola, projektnummer 211029
samt

att överskottet på 35 947 kronor regleras mot projekt GC-vägar
för fördelning, projektnummer 211001.

Ärendebeskrivning

Efter byggnation av nya busshållplats samt ny gång- och
cykelväg på Lagastigen intill Enehagens skola konstaterades att
det var fortsatt obehörig gång- och cykeltrafik över Enehagens
skolgård. Medel avsattes och projektering med efterföljande
åtgärder i genomfördes. Intill Lagan byggdes ny GC-anslutning
(gång- och cykelanslutning) runt Hazenska villan och nya staket
och "entrégrind" till Enehagens skola. Vid restaurang Åkanten
gjordes mindre justeringar och även här sattes det upp en
"entrégrind" för att tydliggöra gränsen mellan skolgård och
allmän gång- och cykelväg.

Medel till projektet har anvisats från projekt GC-vägar för
fördelning, projektnummer 211001.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2021

Projektslut 2022

Viktiga händelser under projektets gång:

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut 2021 Tu §47, 2021 från projekt
GC-vägar för fördelning, 211001

500 000 kr

Forts.

TU § 298 (forts.)

Kostnader 2021	441 862 kr
Kostnader 2022	<u>22 191 kr</u>
Totalkostnader	464 053 kr

Överskott på projektet 35 947 kr

Sammanfattning

Projektet genomfördes enligt intention och passage av obehöriga över skolgården har minskat betydligt.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt GC-väg och avgränsning Enehagens skola, projektnummer 211029 samt
- att** överskottet på 35 947 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001.

Beslut skickas till:

§ 299 Dnr: TU.2022.377

Slutredovisning av projekt Munkgatan ersättning almar, projektnummer 214040

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Munkgatan ersättning almar, projektnummer 214040 samt

att överskottet på 89 146 kronor regleras mot projekt Parker, projektnummer 214001.

Ärendebeskrivning

Under 2019 konstaterades större angrepp av almsjuka på Trälleborgsområdet. Detta var det första större konstaterade angreppet i Värnamo stad. Under följande år fälldes dessa träd och nya planterades. Sedan 2019 har flera träd i Värnamo drabbats och dött. Almsjukan förespås drabba fler träd de kommande åren tills alla almar är borta. Detta kommer innebära stora kostnader för att ersätta och bibehålla trädbeståndet på sikt.

Medel till projekt har anvisats från projekt Parker, projektnummer 214040.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2020

Projektslut 2022

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Tu § 2020

från projekt 214001, Parker

300 000 kr

Kostnader 2020

34 660 kr

Kostnader 2021

130 100 kr

Kostnader 2022

46 094 kr

Totalkostnader

210 854 kr

Överskott på projektet

89 146 kr

Forts.

TU § 299 (forts.)

Sammanfattning

Arbetet genomfördes enligt intentionerna för projektet.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt

Munkgatan ersättning almar, projektnummer 214040 samt

att överskottet på 89 146 kronor regleras mot projekt Parker,
projektnummer 214001.

Beslut skickas till:

§ 300 Dnr: TU.2020.97

Slutredovisning av projekt GC- väg Hånger, projektnummer 1140_211005

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt GC-väg Hånger, projektnummer 1140_211005 samt

att underskottet på 53 061 kronor regleras mot projekt GC-vägar TU fördelar, projektnummer 211001.

Ärendebeskrivning

Längs Hångervägen går mycket fordonstrafik och denna sträcka upplevs som otrygg av oskyddade trafikanter. Parallellt med denna går en gammal banvall som byggts om till cykelväg. För att styra över mer gång- och cykeltrafik till banvallen behövde denna en rejäl upprustning.

Utefter sträckan på 12 kilometer plockades överhängande träd bort och slyvegetation röjdes. Delar av sträckan kantskars och formades med hyvel innan nytt bär- och slitlager lades på. Längs stora delar av sträckan togs gammal taggtråd bort vilken var delvis nerväxt under markvegetationen. Nyttjandet har efter åtgärderna gått upp något. Men då sista sträckan in till Värnamo stad går över enskilda byvägar är denna koppling inte den genaste och viss gång- och cykeltrafik går fortfarande på Hångervägen.

En avsiktsförklaring finns mellan Värnamo kommun och Trafikverket om att kommunen inom ett par år ska ta över sista sträckan av banvallen in till Värnamo och därmed kunna erbjuda kommuninvånarna en rak och gen koppling mellan Värnamo stad, de nya exploateringsområdena vid Helmershus, Norra Hult, Åminne, Hånger och vidare ner mot länsgränsen till grannkommunen i söder.

Underskottet föreslås att tas från projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Forts.

TU § 300 (forts.)

Historik, tider och information

Projektstart år 2019

Projektslut 2020

Ekonomi**Anvisade medel enligt följande:**

Beslut Tu § 93, 2018, från projekt

Ombyggnad förrådet rör och skyltverkstad

projektnummer 0633_214007 (se bilaga) 500 000 kr

Kostnader 2019 103 586 kr

Kostnader 2020 449 475 kr

Totalkostnader 553 061 kr

Underskott på projektet 53 061 kr

Sammanfattning

Projektet har genomförts enligt plan och nyttjandet på sträckan har ökat.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt GC-väg Hånger, projektnummer 1140_211005 samt

att underskottet på 53 061 kronor regleras mot projekt GC-vägar TU fördelar, projektnummer 211001.

Beslut skickas till:

§ 301 Dnr: TU.2022.379

Slutredovisning av projekt Skatepark, projektnummer 2627_214027

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Skatepark, projektnummer 2627_214027 samt
- att** av underskottet på 914 363 kronor regleras 614 363 kronor mot projekt Parker, projektnummer 214001 samt 300 000 kronor mot 2022 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Projektet inleddes med workshop ledd av Pivotec som ritat några av landets bästa skateparker. De båda skateboardföreningarna Skate Värnamo och Wernamo 331 var delaktiga i processen. Bygghandlingar togs fram för att skapa en park anpassad för både nybörjare och proffs. Parken har nyttjats väldigt flitigt av kommuninvånare i alla åldrar så väl som mer långväga gäster. I ”skatesverige” har Värnamo blivit en plats att räkna med. Den stora tävlingen Betongcupen med uttagning inför OS 2020 har hållits i parken.

Parken ligger som en väl integrerad del i skyddsvallarna för höga flöden i Lagan i Åbroparkens norra del. Där har även pumpstationen med sitt trädäck skapat en perfekt hängyta för både ung och gammal som vill beskåda en av kommunens mest flitigt nyttjade fritidsanläggningar. Idag sköter föreningen Skate Värnamo med sina medlemmar mycket av underhållet och ser till att alla känner sig välkomna.

Underskottet i projektet kan förklaras med att flera ytor i anslutning till skateparken behövde tas om hand och ges en god gestaltning. Bland annat försågs den stora dagvattenpumpstationen i direkt anslutning till parken med ett trädäck, möbler och plantering. Ytor mot allmänna gång- och cykelvägen i öster försågs med mönstrad platsgjutet betong. Andra ytor belades med smågatsten och konstgräs för att undvika slitage. Utöver detta tillkom effektbelysning i parken för att ge upplevelsevärden och trygghet när inte den kraftfulla åkbelysningen är tänd.

Underskottet föreslås delvis att tas från projekt Parker.

Forts.

TU § 301 (forts.)

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi samt AB04 som står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig handling.

Historik, tider och information

Projektstart år 2014

Projektslut 2021

Viktiga händelser under projektets gång: Invigning av skateparken med tävlingen Betongcupen 20 maj 2017.

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Investeringsbudget 2016, Kf § 261, 2015	2 700 000 kr
Beslut Kf § 79, 2016	<u>3 000 000 kr</u>
Totalbudget	5 700 000 kr

Bidrag

Bidrag MSB, 2022 1 000 000 kr

Totala intäkter 6 700 000 kr

Kostnader 2014 186 083 kr

Kostnader 2015 69 535 kr

Kostnader 2016 6 789 245 kr

Kostnader 2017 409 276 kr

Kostnader 2018 152 047 kr

Kostnader 2019 7 822 kr

Kostnader 2021 355 kr

Totalkostnader 7 614 363 kr

Underskott på projektet 914 363 kr

Sammanfattning

Skateparken har skapat en mycket attraktiv mötesplats i staden även för de som inte åker kickbike eller skateboard. Parken är en av kommunens mest nyttjade fritidsanläggningar.

Forts.

TU § 301 (forts.)

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Skatepark, projektnummer 2627_214027 samt
- att** av underskottet på 914 363 kronor regleras 614 363 kronor mot projekt Parker, projektnummer 214001 samt 300 000 kronor mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 302 Dnr: TU.2022.380

Slutredovisning av projekt Parkgatan ny gatusektion, projektnummer 0673_210042

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska

förvaltningens slutredovisning av projekt Parkgatan, ny gatusektion projektnummer 0673_210042 samt

att överskottet på 295 177 kronor regleras i 2022 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Projektet Parkgatan, ny gatusektion är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet.

I 2016 års investeringsbudget fanns 800 000 kronor för att ändra utformning på Parkgatan för att bygga separerad GC-väg (gång- och cykelväg) samt möjliggöra parkering längs gatan.

Projektets överskott kan till stora delar härröras till samordningsvinster med närliggande projekt i Åbroparken som pågick parallellt.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2016

Projektsslut 2017

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Investeringsbudget 2016, Kf § 261, 2015	800 000 kr
---	------------

Kostnader 2016	90 188 kr
----------------	-----------

Kostnader 2017	414 635 kr
----------------	------------

Totalkostnader	504 590 kr
----------------	------------

Överskott på projektet	295 177 kr
-------------------------------	-------------------

Sammanfattning

Projektet genomfördes enligt plan.

Forts.

TU § 302 (forts.)

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska
förvaltningens slutredovisning av projekt Parkgatan, ny
gatusektion projektnummer 0673_210042 samt
att överskottet på 295 177 kronor regleras i 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 303 Dnr: TU.2020.218

**Slutredovisning av projekt Ombyggnad av väg
Alvestavägen Rydaholm, projektnummer
0629_210014**

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska
förvaltningens slutredovisning av projekt Ombyggnad av
väg Alvestavägen Rydaholm, projektnummer 0629_210014
samt
- att** överskottet på 839 604 kronor regleras mot projekt VA-
sanering Alvestavägen Rydaholm, projektnummer 304012.

Ärendebeskrivning

I samband med en omfattande VA-sanering i Alvestavägen i Rydaholm utförde tekniska förvaltningen stora vägarbeten. Kostnader för vägarbeten som innebär en kvalitetshöjning av vägstandarden ska finansieras av skattekollektivet. Projektet innebar breddning av trottoar till GC-väg (gång- och cykelväg), bygga separat GC-väg samt ett antal fartreducerande åtgärder längs sträckan.

Dessa två projekt: Ombyggnad av väg Alvestavägen Rydaholm projektnummer 0629_210024 samt VA-sanering Alvestavägen i Rydaholm, projektnummer 304012 är nära sammankopplade och VA-saneringen har under projektets gång fått bära vissa kostnader kopplade till vägens ombyggnad.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2014

Projektslut 2018

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Kf § 46, 2014	2 200 000 kr
Investeringsbudget 2016, Kf § 261, 2015	500 000 kr
Investeringsbudget 2017, Kf § 266, 2016	<u>1 500 000 kr</u>
Total budget	4 200 000 kr

Forts.

TU § 303 (forts.)

Kostnader 2014	98 365 kr
Kostnader 2015	116 425 kr
Kostnader 2016	792 711 kr
Kostnader 2017	1 315 850 kr
Kostnader 2018	<u>1 037 045 kr</u>
Totalkostnader	3 360 396 kr

Överskott på projektet 839 604 kr

Sammanfattning

Projektet genomfördes enligt projektets intentioner och har medfört bättre och säkrare trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna samt boende längs Alvestavägen i Rydaholm.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Ombyggnad av väg Alvestavägen Rydaholm, projektnummer 0629_210014 samt
- att** överskottet på 839 604 kronor regleras mot projekt VA-sanering Alvestavägen Rydaholm, projektnummer 304012.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 304 Dnr: TU.2022.370

**Slutredovisning av projekt VA-sanering
Alvestavägen Rydaholm, projektnummer
0630_304012**

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt VA-sanering Alvestavägen Rydaholm, 0630_304012 samt
- att** av underskottet på 1 156 720 kronor regleras 839 604 kronor från projekt Ombyggnad av väg Alvestavägen Rydaholm, projektnummer 0629_210014, samt 317 116 kronor mot 2022 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Projektet VA-sanering (vatten- och avloppssanering) Alvestavägen Rydaholm är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Vissa av spillvattenledningarna var från 50- eller 60-talet och bestod av lera och hade förbrukat sin livslängd. Dagvattenledningsnätet var bristfälligt och låg till stor del inne på privat tomtmark. Vattenledningsnätet hade haft ett antal vattenläckor och låg till stor del inne på privat tomtmark. Projektet omfattade byte av 1 355 meter vattenledning, 1 220 meter spillvattenledning samt 1 220 meter dagvattenledning

I samband med VA-saneringen i Alvestavägen i Rydaholm utförde tekniska förvaltningen omfattande vägarbeten. Kostnader för vägarbeten som innebär en kvalitetshöjning av vägstandarden ska finansieras av skattekollektivet. Projektet innebar bland annat breddning av trottoar till GC-väg (gång- och cykelväg), bygga separat GC-väg samt ett antal farthinder längs sträckan.

Dessa två projekt, Ombyggnad av väg Alvestavägen Rydaholm projektnummer 0629_210024 samt VA-sanering Alvestavägen i Rydaholm, projektnummer 304012, är nära sammankopplade och VA-sanering har under projektets gång fått bära viss del av ombyggnaden av vägens kostnader.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Historik, tider och information

Projektstart år 2015

Projektslut 2021

Forts.

TU § 304 (forts.)

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut 2015, Kf § 97, 2015	5 000 000 kr
Beslut 2016, Kf § 261, 2016	5 000 000 kr
Beslut 2016, Tu § 278, 2016	150 000 kr
Beslut 2017, Kf § 266, 2017	2 000 000 kr
Beslut 2018, Kf § 247, 2018	<u>2 000 000 kr</u>
Total budget	14 150 000 kr

Intäkter, 2016 3 604 kr

Total budget och intäkter 14 153 604 kr

Kostnader 2014	132 200 kr
Kostnader 2015	2 887 713 kr
Kostnader 2016	8 508 317 kr
Kostnader 2017	3 646 834 kr
Kostnader 2018	29 770 kr
Kostnader 2019	46 450 kr
Kostnader 2020	32 000 kr
Kostnader 2021	<u>27 040 kr</u>
Totalkostnader	15 310 324 kr

Underskott på projekt 1 156 720 kr

Sammanfattning

Ett större projekt som nu är klart. Ledningarna som var gamla och i stort behov av byte låg tidigare till stora delar inne på privat tomtmark. De är nu utbytta och är utflyttade till gaturummet. Arbetet med att förnya ledningarna är nu gjort och kommer klara av att ligga i cirka 100 år innan det är dags att åter igen byta ut ledningsnätet. I samband med ledningsförnyelsen utfördes kvalitetshöjningar för gator, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder vilka ska finansieras av skattekollektivet.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt VA-sanering Alvestavägen Rydaholm, 0630_304012 samt
- att** av underskottet på 1 156 720 kronor regleras 839 604 kronor från projekt Ombyggnad av väg Alvestavägen Rydaholm, projektnummer 0629_210014, samt 317 116 kronor mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 305 Dnr: TU.2022.348

**Slutredovisning av projekt VA-sanering
Stallagårdsvägen Rydaholm, projektnummer
304074**

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt
VA-sanering Stallagårdsvägen Rydaholm, projektnummer
304074 samt

att överskottet på 1 247 kronor regleras mot projekt
Ledningsförnyelse, projektnummer 0020_304050.

Ärendebeskrivning

Projektet VA-sanering Stallagårdsvägen Rydaholm är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar byte av 230 meter vattenledning, 160 meter spillvattenledning samt 240 meter dagvattenledning. Ledningsnätet som byttes ut var utslitet och hade stora brister. Vattenledningen har haft vattenläckor och spillvattenledningen hade svackor som medförde avloppsstopp ibland. Arbetet genomfördes genom schaktarbeten.

Medel till projektet har anvisats från projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 304050.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Historik, tider och information

Projektstart år 2020

Projektsslut 2022

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Tu § 217, 2021

från projekt 0020_304050 Ledningsförnyelse 5 000 000 kr

Kostnader 2020 141 328 kr

Kostnader 2021 4 844 813 kr

Kostnader 2022 12 612 kr

Totalkostnader 4 998 753 kr

Överskott på projektet

1 247 kr

Forts.

TU § 305 (forts.)

Sammanfattning

Arbetet löpte på som planerat och fick ett bra resultat som kommer hålla i 100 år. Kontakten med fastighetsägare som påverkades under byggtiden var god och de hade förståelse för störningarna som uppstod under byggtiden.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet

- att** godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt VA-sanering Stallagårdsvägen Rydaholm, projektnummer 304074 samt
- att** överskottet på 1 247 kronor regleras mot projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 0020_304050.

Beslut skickas till:

§ 306 Dnr: TU.2022.197

Slutredovisning av tre delprojekt gällande vatten och avlopp i nordvästra Hindsen

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekten VA nv Hindsen Huvudledning, projektnummer 0534_301009, VA nv Hindsen områdesledning, projektnummer 0535_301010 och VA nv Hindsen stationer, projektnummer 0536_301011 samt

att underskottet på 480 314 kronor regleras i 2022 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Projekten VA nv Hindsen huvudledning med projektnummer 0534_301009, projekt VA nv Hindsen områdesledning med projektnummer 0535_301010 och projekt VA nv Hindsen stationer med projektnummer 0536_301011 är färdigställda och ska redovisas till tekniska utskottet. Projekten startade med att Länsstyrelsen i Jönköpings län inkom med ett föreläggande för kommunen att upprätta verksamhetsområdet för spillvattenområdet kring nordvästra Hindsen. Genom att enskilda anläggningar tas ur bruk och att spillvattnet leds till kommunens reningsverk skapas en bättre miljönytta för omhändertagandet av spillvattnet. Beslut om att upprätta verksamhetsområde fattades av kommunfullmäktige 31 mars i år, KF § 40.

De tre projekten har hanterat olika delar av ledningsnätet. Projekt Huvudledning är delen från sjön Hindsen in till Värnamo. Projekt Områdesledning är det ledningsnät som kopplar ihop huvudledningsnätet till fastigheterna som finns i mindre områden utmed sträckan. För att kunna pumpa in spillvattnet så har det anlagts 3 pumpstationer och en tryckstegringsstation. Dessa anläggningars kostnader finns på projektet Stationer.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Historik, tider och information

Projektstart år: 2009

Projektslut 2017-12-31

Forts.

TU § 306 (forts.)

Ekonomi

Projekt VA nv Hindsen huvudledning med projektnummer 0534_301009 har gjort ett underskott på 352 720 kronor.

Projekt VA nv Hindsen områdesledning med projektnummer 0535_301010 har gjort ett underskott på 20 473 kronor.

Projekt VA nv Hindsen stationer med projektnummer 0536_301011 har gjort ett underskott på 107 121 kronor.

Totalt underskott på projekten är 480 314 kronor. Underskottet i projekten beror på ökade kostnader då det uppkom vissa oförutsedda förutsättningar i marken.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekten VA nv Hindsen Huvudledning, projektnummer 0534_301009, VA nv Hindsen områdesledning, projektnummer 0535_301010 och VA nv Hindsen stationer, projektnummer 0536_301011 samt
- att** underskottet på 480 314 kronor regleras i 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 307 Dnr: TU.2019.16

Information om evakuering av Jannelund förskola i Bredaryd

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Evakueringen ingår som en del i projektet ”Ny fsk Jannelund 6 avd” och ärendet är tänkt att slutredovisas i samband med att projektet slutredovisas. Ärendet tas i nuläget upp som information för att redogöra för underskottet i projektet. Jannelund förskola är under byggnation och verksamheten inryms i dagsläget i tillfälliga lokaler på idrottsplatsen i Bredaryd, till dess att en återflytt kan göras till den nya förskolan.

Placeringen av den tillfälliga förskolan har utretts på ett flertal platser och bygglov för den har sökts på flera platser. En avsiktsförklaring skrevs mellan Värnamo kommun och föreningen Bredaryd Lanna IK 6 april 2020, där föreningen upplåter mark för den tillfälliga förskolan, och byggnaden överläts sedan till föreningen. En markundersökning visade senare att grundläggning på avtalad yta inte var möjlig, och sökandet efter en ny lokalisering fortsatte och bygglov söktes på andra platser. Efter omfattande klagomål från närboende fick dock detta bygglov överges och en ny placering på idrottsplatsen undersöktes med gott resultat.

Beslutad budget för evakueringen är 4,1 miljoner kronor.

Slutkostnad för projektet är 6 miljoner kronor.

Beräknat underskott är 1,9 kronor.

Underskottet i projektet beror primärt på tre faktorer:

- Markarbetena, beräknade att pågå i cirka 8-10 veckor, tog den dubbla tiden och kostade cirka 1 miljon kronor mer än kalkylerat.
- Asfaltering har i kalkylen haft en mindre omfattning än vad verkliga utfallet blev, och kostade cirka 500 000 kronor mer än kalkylerat.
- Demontering, flytt och återmontering av paviljong från Rörstorpskolan kostade 200 000 kronor mer än kalkylerat.

Forts.

TU § 307 (forts.)

Markarbetena tog längre tid att utföra på grund av att tillfartsvägen behövde justeras ordentligt i nivå, cirka 2,5 meter, för att öka trafiksäkerheten, möjliggöra montaget av paviljongerna samt transportmöjligheten till byggnaden. Sökning av vatten och avlopp var även en bidragande anledning till att arbetet tog längre tid samt återställning av ytor efter VA- och fiberschakt. Markarbeten har utförts i egen regi.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta **att** godkänna informationen.

Beslut skickas till:

§ 308 Dnr: TU.2022.54

Planerat underhåll av fastigheter 2022

Beslut

Tekniska utskottet beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen vill informera tekniska utskottet om utfallet av det planerade fastighetsunderhållet för 2022, i projektet Planerat fastighetsunderhåll, projektnummer 231012. Fastighetsavdelningen har planerat underhållet för kommunens fastigheter i förhållande till behov och ekonomi.

Budgeten för 2022 är 15 miljoner kronor. En ombudgetering på 857 000 kronor från 2021 gör att den totala budgeten för 2022 blev 15 857 000 kronor.

Till och med 30 november har 11 635 000 kronor lagts på planerat underhåll. Prognosen för 31 december är 14 miljoner kronor. Det innebär ett överskott på 1 698 000 kronor. Överskottet beror på leveransproblem från leverantörer. Beställningar ligger dock framme som kommer att genomföras under första kvartalet 2023.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta
att godkänna informationen.

Beslut skickas till:

§ 309 Dnr: TU.2021.379

Redovisning av intern kontroll för tekniska utskottet 2022

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för intern kontroll 26 oktober 2017 Kf § 218, skall nämnderna varje år anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, redovisas till tekniska utskottet.

Tekniska förvaltningen redovisar för tekniska utskottet status för den interna kontrollen utifrån antagen plan för intern kontroll 2022.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna informationen.

Beslut skickas till:

§ 310 Dnr:

Förvaltningschefen informerar

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Förskolan Gläntan

Ersättningen för förskolan Gläntan planeras att uppföras på Mossleplatån. Alternativet att förlägga förskola vid Egnahemsparken är inte längre aktuellt, bland annat på grund av bygglovsförutsättningar. Mossleplatån kommer växa med avseende på bostäder och en paviljongförskola förväntas användas maximalt i tio år. Olika möjligheter ska undersökas för att hitta det mest optimala läget. Dialog med barn- och utbildningsförvaltningen har resulterat i att två avdelningar byggs, men bygglov söks för fyra avdelningar, så att möjligheten finns att utöka om behov uppstår.

Slutredovisningar

Tekniska förvaltningen har slutredovisat ett stort antal projekt och av avslutade projekt återstår endast mellan tio och femton projekt som ska slutredovisas under första kvartalet nästa år. Frågan om hur länge projekt ska hållas öppna är inte alltid lätt att avgöra. Ett exempel är asfalteringsprojekt där det ska gå ett år innan man lägger på toppbeläggningen. Förvaltningens tjänst som projektkonom är bemannad och det ger goda förutsättningar att kunna slutredovisa projekt effektivt. Tekniska förvaltningen ska i samband med delårsbokslut och helårsbokslut redovisa vilka projekt som är pågående och deras status.

Energiåtgång

Länsstyrelserna i landet har fått i uppdrag att bygga nätverk som ser över energibesparingar. Förvaltningschefen och avdelningschefen för fastighet har tagit ett stort ansvar och har haft mycket dialog med Länsstyrelsen i frågan.

Om det uppstår en kris som innebär att energin (elen) inte räcker är det viktigt att kommunen är förberedd. Styrel är en del av krisberedskapen och innebär att elen manuellt stängs av och samhällsberärande funktioner prioriteras. I första hand stängs elen av för hushåll. Styrel regleras av "Svenska kraftnät". Frågor att fundera över är om skarpa åtgärder ska vidtas och vilka skarpa åtgärder som gör nytta. Skarpa åtgärder är åtgärder med stora

Forts.

TU § 310 (forts.)

konsekvenser för allmänhet och verksamheter, till exempel att stänga ner idrottsanläggningar, mörklägga delar av städerna, förlänga skollov, förlägga personalens arbete till hemmet.

Tekniska förvaltningens uppfattning är att skarpa åtgärder kan göra nytta, under förutsättning att dessa är nationellt koordinerade. Om bara enstaka kommuner vidtar åtgärder bedöms nyttan vara tveksam.

Kommunen behöver förbereda sig för en situation med styrel genom att provköra reservkraft och förbereda information till allmänheten. Detta är nyligen genomfört.

Slutsatserna är att skarpa åtgärder behöver koordineras nationellt och dessa måste riktas mot perioderna, tidig morgon och sen eftermiddag, då det går åt som mest energi. Det är viktigt att informera om styrel och konsekvenserna av ”om energin inte räcker”. Kommunen bör på tjänstemannanivå förbereda för till exempel stabsläge och reda ut vilka ledningsnivåer som fattar beslut om olika åtgärder.

Beslut skickas till:

§ 311 Dnr:

Övrig information från förvaltningen

Beslut

Tekniska utskottet beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Information från enhetschef i simhallen

Simhallen tar prover i simhallen, vissa varje dag och andra en gång i månaden. Vid månadsprovtagningen i november var det ett värde som låg för högt, vilket medförde att två bassänger fick stängas. Bassängerna och ytorna runt dem rengjordes och i samråd med miljöinspektör öppnades de sedan igen. Tyvärr är värdet fortfarande för högt, varför beslut fattades om att tömma bassängerna för att kunna rengöra tankarna. När bassängerna fylls på igen kommer negativt provsvar inväntas innan simhallen öppnas upp igen. Förhoppningen är att simhallen ska kunna öppnas inför mellandagarna. De kunder som har medlemskort kommer kompenseras. Tekniska förvaltningen kommer kontakta kommunikatörerna för att säkerställa att allmänheten hålls informerad om situationen och fortsatt process.

Beslut skickas till:

§ 312 Dnr:

Övrigt

Beslut

Tekniska utskottet beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

1. Bo Svedberg (S) lyfter frågan om ett räcke som är skadat vid sittplatserna i ishallen. Detta ska vara anmält, men ännu inte åtgärdat. Tekniska förvaltningen tillser att skadan blir åtgärdad.
2. Anetté Myrvold (S) undrar om snön från ishallen som läggs ut i Apladalen innehåller hälsofarliga ämnen. Tekniska förvaltningen uppger att snön innehåller minimalt med föroreningar. Förvaltningen överväger att skapa en smältgrop som innebär att snön kan återvinnas till ny spolning av isen och detta skulle innebära en större besparing av vatten. Förvaltningen återkommer med information i frågan längre fram huruvida det bedöms som en rationell investering.
3. Bo Svedberg (S) lyfter frågan om infrastrukturprojekt Prostsjövägen - Ljussevekaområdet, då det har kommit till hans kännedom att mark som Svenska kyrkan äger inte självklart kommer säljas till Värnamo kommun. Tekniska förvaltningen uppger att projektet kommer kunna genomföras, med mindre justering, även utan att Värnamo kommun får tillgång till marken. Justering i projektering ryms inom ramen för detaljplanen som föreligger.
4. Gabrielle Davidsson (C) uppger att ungdomar i Rydaholm flitigt använder en basketkorg som skulle behöva rustas upp. Tekniska förvaltningen tar sig an frågan och ser över platsen och möjligheterna att eventuellt hitta åtgärder och lösningar. Förvaltningen återkommer med information till teknik- och fritidsnämnden.
5. Anetté Myrvold (S) efterlyser information om möjliga bidrag att söka för Värnamos ena cheerleadinglag som efter SM-guld har fått inbjudan att tävla i USA. Tekniska förvaltningen bidrar med information om möjliga bidrag att söka och erbjuder sig att hjälpa till med stöd vid ansökningsförfarandet.

Beslut skickas till:



Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: BO SVEDBERG

Date: 2022-12-19 14:04:42

BankID refno: a2f9de76-59ee-4754-bb8d-4f8b25c88072



Bo Svedberg

Signed by: GOTTLIEB GRANBERG

Date: 2022-12-19 15:32:16

BankID refno: b9a9ba78-4445-4dab-90dd-9d88947a3721



Gottlieb Granberg